

사업개요	2019년도 주요업무 분기별 추진계획					추진부서 [팀명/담당]	
	사업내용	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기		
<p>□ 어린이 안심통학로 유니버설 디자인 사업</p> <p>1) 목적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보행자 중심 환경개선을 통한 시범적 안심통학 환경 조성 <p>2) 사업기간</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 5월 ~ 2019. 9월 <p>3) 총사업비 : 500백만원 (도비 150, 시비 350)</p> <p>4) 주요사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안전하고 쾌적하며 편안한 통학로 조성 - 도로다이어트, 무인단속장비 증설, 화단조성, 불량시설 정비, 각종지주 통합·이설 등 <p>5) 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 가로경관 향상과 무장애 공간 조성 ○ 쾌적하고 안전한 보행중심 안심통학로 조성 	<p>1) 디자인개발 용역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경기도 공공디자인위원회 심의 - 공공디자인 심의도서 작성 - 공공디자인심의 관련 행정절차 완료 후 용역 준공 ※ 2019. 1월 현재 용역중지중 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 디자인개발 용역 재개 - 실시설계(안) 결정 후 공공디자인 심의 도서 작성 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경기도 공공디자인위원회 심의 - 공공디자인위원회 입안 및 심의의 결사항에 대한 조치계획서 작성 ○ 디자인개발 용역 준공(심의완료후) 			<p>건축과 건축디자인팀 (정영환)</p>	
	<p>2) 실시설계 용역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계서 작성 및 업체 선정 - 과업지시서, 내역서 등 작성 - 업체선정 및 용역 발주 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 계약 - 설계서 작성 및 업체 선정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 준공 - 경기도 공공디자인위원회 심의결과 반영하여 실시설계 보완 				
	<p>3) 공사 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 경기도 공공디자인위원회 심의결과 및 실시설계 내용 반영하여 공사추진 			<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 착공 - 2019. 8. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 준공 - 2019. 10. 		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진공정(누계, %) 	35	50	75	100		