

학교운동부 숙소 건립

(문화체육과 체육팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 학교운동부 숙소 건립 ○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 10 ○ 총사업비 : 2,101백만원 (시비) ○ 사업내용 - 부지면적 318㎡, 건물 1동 581.4㎡ (지하1층, 지상3층) 1) 기존 숙소 철거 공사 ○ 숙소 철거공사	계 획	○ 기존숙소 철거 - 철거공사 발주 및 철거완료			
	실 적	○ 기존숙소 철거 완료			
2) 숙소 건립(재축) 공사 ○ 건립 공사 준공	계 획	○ 공사 착공 - 공사 발주 및 계약 - 동절기 후 공사착공 ○ 감리 용역 - 발주 및 계약	○ 공사 진행	○ 공사 진행	○ 사업 완료 - 신축 공사 준공 - 감리 과업 완료
	실 적	-	○ 공사 진행 - 지하층 골조공사 완료 - 지상층 골조공사 진행중	○ 공사 진행 - 외부 마감 공사 완료 - 각종 마감 공사 진행	○ 사업 완료 - 신축 공사 준공 - 감리 과업 완료
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	80	100
	실 적	20	50	80	100