

양재천 주암지구 산책로 정비공사

(안전총괄과 하천관리팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 양재천 자전거도로 정비 ○ 기존 탄성포장 철거 ○ 경계석 설치 및 아스콘 포장 ○ 도막 포장 및 차선 도색	계 획	○ 실시설계용역 - 용역 착수	○ 실시설계용역 - 용역 준공	○ 정비공사 착공 - 공사 착공 - 기존 포장 철거	○ 정비공사 준공 - 공사 준공 - 아스콘 포장 및 도색
	실 적	○ 실시설계 용역 착수 - 용역기간(03.06 ~ 04.19)	○ 실시설계용역 - 용역 준공(2019.4.19.) ○ 정비공사 착공 - 공사 착공(2019.6.19.)	○ 기존 포장 철거 완료	○ 정비공사 준공 - 공사 준공(2019.11.25.)
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25	50	75	100