

어린이 안심통학로 유니버설디자인 사업

(도시정책과 도시디자인팀)

| 사업내용 | 구분 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 |
|---|-----|--|---|---------------------------|--------------------------|
| 1) 디자인개발 용역 ○ 경기도 공공디자인위원회 심의 - 공공디자인 심의도서 작성 - 공공디자인심의 관련 행정절차 완료 후 용역 준공 ※ 2019. 4월 현재 용역 중지 중 | 계 획 | ○ 디자인개발 용역재개 - 실시설계(안) 결정 후 공공 디자인 심의도서 작성 | ○ 경기도 공공디자인위원회 심의 - 공공디자인위원회 심의의결 사항에 대한 조치 계획서 작성 ○ 디자인개발 용역 준공 (심의 완료후) | | |
| | 실 적 | ○ 디자인개발 용역 재개 - 대상지역내 추가 시설 발굴관련 업체 협의 - 4월 초 디자인 방향 협의 예정 | ○ 경기도 공공디자인진흥위원회 심의 완료(조건부 의결) | | ○ - |
| 2) 실시설계 용역 ○ 설계서 작성 및 업체 선정 - 과업지시서, 내역서 등 작성 - 업체선정 및 용역 발주 | 계 획 | ○ 실시설계 계약 - 설계서 작성 및 업체 선정 | ○ 실시설계 준공 * 경기도 공공디자인위원회 심의 결과 반영 | | |
| | 실 적 | | | | ○ - |
| 3) 공사 추진 - 경기도 공공디자인위원회 심의결과 및 실시설계 내용 반영하여 공사 추진 | 계 획 | | | ○ 공사 착공 - 2019. 8. | ○ 공사 준공 - 2019. 10. |
| | 실 적 | | | ○ 공사 착공 - 2019. 8. 13. | ○ 공사준공 - 2019. 11. 8. |
| ○ 추진공정(누계, %) | 계 획 | 35 | 50 | 75 | 100 |
| | 실 적 | 15 | 40 | 75 | 100 |