

조속한 도로망 구축을 위한 토지보상 추진

(건설과 건설행정팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 남태령 소로2-49 외 5개 노선 ○ 협의 보상업무 행정절차 이행 2) 남태령 소로3-216호선 등 재결신청 ○ 협의불가시 보상업무 행정절차 이행	계 획	보상계획 공고 열람 지적측량, 감정평가 협의매수 계약체결 보상 행정절차 이행	보상계획 공고 열람 지적측량, 감정평가 협의매수 계약체결 보상 행정절차 이행	보상계획 공고 열람 지적측량, 감정평가 협의매수 계약체결 보상 행정절차 이행	보상사업 완료 후 추가 보상비 재원마련 추경 및 본예산 반영
	실 적	○ 소로2-49 외 2개노선 협의 매수계약 진행 - 약 2,500백만원 ○ 미불용지 및 궁말지구 보 상금 지급 - 약 780백만원 ○ 소로3-216호선 수용재결신 청서 열람공고 및 통지 ○ 문원지구 보상계획 수립	○ 소로2-49외 2개노선 협의 취득 보상금: 2,826백만원(19 필지,지장물) ○ 문원지구의 2개노선 협의 취득 보상금: 1,431백만원(8필지, 지장물) ○ 수용재결보상금: 182백만원	○ 도로개설 예정지 현장조사 및 지적현황, 분할측량 ○ 보상실적 - 743백만원(4필지, 지장물) ○ 소로2-16호선 등 5개노선 보상계획 공고 열람 ○ 2회 추경, 토지보상금 확보 (보상금: 12,860,000천원)	○ 도로개설 예정지 현장조사 및 지적현황, 분할측량 ○ 보상실적 - 9,094백만원(31필지,지장물) ○ 소로2-16호선 등 5개 노선 협의매수 계약완료 ○ 신속집행 관련, 이월예산 집행 완료
○ 추진공정(누계, %)	계 획	40	60	100	
	실 적	40	60	90	100