

남태령 지하보도 장애인 승강기 교체공사

(건설과 도시조명팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 남태령지하보도 노후 장애인승강기 교체공사 <input type="radio"/> 노후 장애인승강기 교체 - 승강기 교체 - 외부 하우스 교체 - 부속 시설물 교체	계 획	○ 실시설계용역 착수 및 완료	○ 공사 착공	○ 공사 준공	
	실 적	○ 실시설계용역 착수 (2019.5.6. 완료)	○ 실시설계 완료 (2019.5.24. 완료)	○ 추경(2회)에 공사비 부족분 사업비 확보	○ 공사 착공(2019.11.05.) ○ 2020.03.03. 준공 예정
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	100	
	실 적	20	30	40	70

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 승강기 안전관리법 개정(2019년1월)에 따른 안전인증 강화로 증가된 승강기교체 비용을 반영한 실시설계 용역 산출 공사비가 예산을 초과하여 사업지연(2회 추경에 공사비 부족분 예산확보 완료)
- 동절기 공사중지 기간 전 외부공사를 완료하였으며, 현재 승강기 제작 중으로 승강기 제작 완료 후 3월중 설치 완료 예정