

# 관문체육공원 테니스장 지붕 설치

( 문화체육과 체육팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 관문체육공원 테니스장 지붕 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2017.1. ~ 2020.12.</li> <li>○ 총사업비 : 1,500백만원 (도비 1,000백만원, 시비 500백만원)</li> <li>○ 사업규모 : 1,200㎡ 이내 (테니스장 총 8면 중 2면)</li> </ul> <p>○ 개발제한구역 관리계획 (변경)수립에 대한 행정절차 진행</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련부서 및 기관 협의</li> <li>- 중도위 심사자료 작성(협의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련부서 및 기관 협의</li> <li>- 중도위 심사자료 작성(협의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련부서 및 기관 협의</li> <li>- 중도위 심사자료 작성(협의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련부서 및 기관 협의</li> </ul>
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련부서 및 기관 협의</li> <li>- 중도위 심사자료(안) 작성</li> <li>- 관계기관 협의</li> <li>· 경기도 협의(1~3월)</li> <li>· 국토부 사전협의(1.31.)</li> </ul>	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	-	-	-	-
	실 적	-			