

# 과천시 경관계획 재수립

( 건축과 건축디자인팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 설계 및 용역 발주 ○ 과업지시서, 내역서 작성 ○ 업체선정 : 일반입찰	계 획	○ 설계서 작성 - 과업지시서, 내역서 작성 ○ 업체선정 - 일반입찰			
	실 적	○ 설계서 및 과업지시서 작성 - 감사팀 계약심사중 (3. 21. 공문시행)	○ -	○ -	○ -
2) 용역 추진 ○ 현황조사 및 분석 - 관련법령, 경관자원, 국내·외 우수사례, 기존 경관계획 등 분석 ○ 경관기본구상(구조설정) ○ 경관 기본·부문별 계획 ○ 경관가이드라인 설정	계 획	○ 용역착수 - 용역계약, 착수계 제출 - 현황조사 분석	○ 경관 기본구상 - 기본방향, 미래상, 추진전략, 경관 구조 설정	○ 경관 계획 - 경관기본, 경관권역, 경관축, 경관거점, 중점경관관리구역, 경관지구, 중요 경관자원 관리계획	○ 경관가이드라인 - 경관권역, 경관지구, 중점경관관리구역 등에 대한 가이드라인 설정
	실 적		○ -	○ -	○ -
3) 보고회 및 자문회의 개최 ○ 착수, 중간보고회 및 경관 자문회의 등 ○ 공청회, 주민설명회	계 획		○ 착수보고회 - 과업수행계획, 현황조사, 기본구상 제시 ※ 계약후 30일 이내 ○ 관계기관 협의		○ 중간보고회 - 경관기본계획, 경관 부문별 계획, 경관 가이드라인 ※ 최종보고회 (2020년 상반기 예정)
	실 적		○ -	○ -	○ -
4) 관계기관 협의 ○ 경기도, 과천시 관련부서 ※ 시의회 의견 청취는 2020년 최종보고 전 실시	계 획		○ 관련부서 협의 - 관련부서 의견수렴 및 반영	○ 관련부서 협의 - 관련부서 의견수렴 및 반영 ○ 경기도 협의 - 경기도 경관기본계획과의 연계성 검토 및 협의	○ 관련부서 협의 - 관련부서 의견수렴 및 반영
	실 적		○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	15	30	45	60 (2020년 계속사업)
	실 적	5			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 계약심사 진행중(2019. 3. 21. 공문시행)이며, 결과 접수후 계약의뢰 및 입찰공고 추진