

# 양재천 공원보도교 정비공사

( 안전총괄과 하천관리팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 양재천 공원보도교 정비 - 보도교 난간, 상판 교체 - 양재천 조망공간 조성	계 획	○ 실시설계용역 - 용역 착수	○ 실시설계용역 - 용역 준공	○ 정비공사 착공 - 공사 착공 - 기존 난간 및 상판 철거	○ 정비공사 준공 - 공사 준공 - 난간 및 상판 설치 - 조망공간 조성
	실 적	○ 실시설계 용역 착수 - 용역기간(03.15 ~ 05.13)	○ 실시설계용역 - 용역 준공(2019.5.13.)	○ 정비공사 완료 - 공사기간 (2019. 7. 11 ~ 2019. 9. 4) - 난간 및 상판 설치 - 조망공간 조성	
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25	50	100	-