

# 어린이 안심통학로 유니버설디자인 사업

( 건축과 건축디자인팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<b>1) 디자인개발 용역</b> ○ 경기도 공공디자인위원회 심의 - 공공디자인 심의도서 작성 - 공공디자인심의 관련 행정절차 완료 후 용역 준공 ※ 2019. 4월 현재 용역중지중	계 획	○ 디자인개발 용역재개 - 실시설계(안) 결정 후 공공 디자인 심의도서 작성	○ 경기도 공공디자인위원회 심의 - 공공디자인위원회 심의의결 사항에 대한 조치 계획서 작성 ○ 디자인개발 용역 준공 (심의 완료후)		
	실 적	○ 디자인개발 용역 재개 - 대상지역내 추가 시설 발굴관련 업체 협의 - 4월 초 디자인 방향 협의 예정	○ -	○ -	○ -
<b>2) 실시설계 용역</b> ○ 설계서 작성 및 업체 선정 - 과업지시서, 내역서 등 작성 - 업체선정 및 용역 발주	계 획	○ 실시설계 계약 - 설계서 작성 및 업체 선정	○ 실시설계 준공 - 경기도 공공디자인위원회 심의결과 반영하여 실시 설계 보완		
	실 적		○ -	○ -	○ -
<b>3) 공사 추진</b> - 경기도 공공디자인위원회 심의결과 및 실시설계 내용 반영하여 공사추진	계 획			○ 공사 착공 - 2019. 8.	○ 공사 준공 - 2019. 10.
	실 적	○ -	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	35	50	75	100
	실 적	15			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 2018년 사업추진시 지역주민의 주된 민원사항인 주차공간 확보 요청에 따라
- 2019. 3월중 교통과에서 추진중인 「별양동 단독주택지역 주차장 확충 용역」 최종보고회 및 주민여론 동향을 살펴보고 연계하여 용역을 재개하기로 한 사항임
- 경기도 건축디자인과 담당자 과천시 방문하여 향후 일정 및 설계방향 협의 (2019. 3. 7.)
  - 대상지 인접 도로변에 추가 아이템 발굴하여 사업 추진
- 디자인개발 용역사의 설계(안) 협의후 4월중 실시설계 용역 발주