

사업개요	2019년도 주요업무 분기별 추진계획					추진부서 [팀명/담당]
	사업내용	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	
<p>□ 직장운동경기부 숙소 건립</p> <p>1) 목적 ○ 시육상부 기존 숙소(갈현동 200)가 국도47호선 우회도로에 부지편입 됨에 따라 대체 숙소 필요</p> <p>2) 사업기간 : 2017. 4. ~ 2019. 10.</p> <p>3) 총사업비 : 1,742백만원 (특조: 900백만원, 시비: 842백만원)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 부지면적 : 1,045㎡ ○ 규모 : 건물 1동(816.48㎡) (지하1층, 지상3층)</p> <p>5) 기대효과 ○ 시육상부 숙소 건립을 통한 안정적인 엘리트체육 환경 조성</p>	<p>1) 숙소 건립 ○ 건립 공사 준공</p>	<p>○ 공사 착공 - 공사 발주 및 계약 - 동절기 후 공사착공</p> <p>○ 감리 용역 - 발주 및 계약</p>	○ 공사진행	○ 공사진행	○ 사업 완료 - 신축 공사 준공 - 감리 과업 완료	문화체육과 체육팀 (남궁원)
	○ 추진공정(누계, %)	25	50	80	100	