

# 장기방치건축물(우정병원) 선도 사업 행정지원

( 도시정비과 공동주택팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<b>1) 주택건설 인허가 처리</b> ○ 사업계획 승인 ○ 감리자 선정 ○ 착공 신고 수리 ○ 입주자 모집 공고 승인	계 획	○ 사업계획 승인	○ 감리자 선정	○ 착공 신고 수리	○ 입주자모집 공고 승인
	실 적	○ 도시계획·건축위원회 심의 (2019. 1. 22.) ○ 건축·경관위원회 심의 (2019. 2. 13.) - 심의 조건에 대한 조치 ○ 관련 기관(부서) 협의 의견에 대한 보완 중	○ 감리자 선정 (2019. 4. 17.) ○ 사업계획 승인 (2019. 4. 17.) ○ 구조심의 (2019. 5. 22.) - 심의 조건에 대한 조치	○ 착공 신고 수리 (2019. 8. 29)	○ 사업계획 변경 승인 ○ 분양가 협의중
<b>2) 감리자 업무 점검</b> ○ 분기별 감리자 업무 점검	계 획			○ 3/4분기 감리자 업무 점검	○ 4/4분기 감리자 업무 점검
	실 적			○ 3/4분기 감리자 업무 점검	○ 4/4분기 감리자 업무 점검
○ 추진공정(누계, %)	계 획	17	68	84	100
	실 적	15	50	84	92

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 2020. 1월 구조심의 후 2020년 2월경 입주자 모집공고 신청 예정