

생활문화시설 조성 확대

(문화체육과 문화관광팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 생활문화센터 1개소 설치 (과천문화원 지하1층, 1,719㎡)</p> <p>- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2020. 3 - 총사업비 : 400백만원 (균 160백만원, 시 240백만원) - 주요 사업내용 : 시소유 유휴시설 또는 주민공용공간을 최대한 활용, 소규모 리모델링으로 생활문화 공간인 생활문화센터 조성</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기획 및 의견수렴 (추진위원회 공모) ○ 전문가 컨설팅 실시 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공간수요조사 실시 ○ 공간조성 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활문화센터 조성공사 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활문화센터 운영위원회 구성 및 센터 시범운영
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문가 컨설팅 완료 ○ 사업계획서 보완제출 ○ 한시적 기간제근로자 채용 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자 채용 <ul style="list-style-type: none"> - '19. 5. 15. ○ 관련 기관 간담회 <ul style="list-style-type: none"> - '19. 6. 13. ○ 조성 추진위원회 구성완료 <ul style="list-style-type: none"> - 10명 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공간조성추진위 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 회의 5회, 타 생활문화센터 견학('19. 6월~ 8월) ○ 주민설문조사 : 516명 ○ 운영준비위원회 구성-15명 ○ 생활문화센터 기본 및 실시설계용역 발주 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영준비위 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 10회 워크샵 및 회의 1회 ('19. 10월 ~ 12월) ○ 생활문화센터 기본 및 실시 설계용역 완료('19.12월) ○ 생활문화센터 공사 발주
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25	50	60	70

○ 추진상 우수사례

- 시민이 주체가 되는 생활문화센터 조성을 위해 관련 기관 간담회, 주민설문조사, 조성추진위(회의 5회, 견학 1회), 운영준비위(워크숍 10회, 회의 1회) 등 주민의견 수렴 및 반영을 위해 노력하고 있음.

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 생활문화센터는 시민이 주체가 되어 창의적.공동체 활동을 할 수 있는 열린 공간을 조성하는 곳으로써, 공간조성 및 운영에 주민의견을 충분히 반영하기 위하여 「과천생활문화센터 기본 및 실시설계용역」을 생활문화센터 운영준비위원회 워크숍과 같이 진행하였음.
- 현재 진행하는 생활문화센터 조성 과정이 기존의 관 주도 공간 조성과의 추진 방식이 달라 다소 시간이 걸리지만, 이는 향후 센터의 활발한 운영을 위한 필수적인 준비과정임.
- 생활문화센터 조성공사(400백만원) 중 용역비 20백만원을 제외한 380백만원(시설비 341백만원, 자산취득비 39백만원) 명시이월 완료
- 생활문화센터 운영준비위 정기회의 지속 운영('20. 1월부터 월 2회) : 비전 수립 및 세부운영사항 논의
- '20. 5월 개관 예정 / 개관 전, 시범 프로그램 운영으로 생활문화센터의 활성화 유도