

중앙동 다목적센터 신축공사

(회계과 청사관리팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 중앙동 다목적센터 신축공사</p> <p>○ 사업기간 : 2019.1.10 ~ 2019.8.29</p> <p>○ 총사업비 : 1,302백만원 (특별교부세 700백만원, 시비 602백만원)</p> <p>○ 주요사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지상3층 연면적 429.35㎡ - 주택(노인복지시설) 및 제1종 근린생활시설(헬스장 마을돌봄나눔터 등) <p>○ 목적</p> <p>노후화된 공용주택(관사)를 철거하고 다목적센터로 신축하여 시민들의 복지를 위한 열린공간으로 활용함으로써 지역공동체 형성에 기여</p>	계 획	○ 공사 착공	○ 공사 진행	○ 공사 진행 및 준공	
	실 적	○ 기존 건축물 철거 및 지반 보강	○ 공사진행 - 기초 및 골조공사 - 외벽 조적공사	○ 공사 준공 : 2019. 8. 29.	○ -
○ 추진공정(누계, 10%)	계 획	20	60	100	
	실 적	10	60	100	