

단독주택 지역 주차장 확충

(교통과 주차장관리팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 주차장 확충 타당성 조사 및 기본설계 용역 ○ 용역기간 : 2018. 5월 ~ 2019. 3월 (10개월) ○ 용역내용 : 주택가 공영주차장 건설 타당성 검토 및 기본설계 ○ 용역비 : 132백만원	계 획	○ 용역 완료			
	실 적	○ 주차장 확충 타당성 조사 및 기본설계 용역 - 주민설명회 개최 · 별양동 : 1. 25(금) · 문원동 : 1. 30(수) - 최종보고회 개최 : 3.20(수) - 용역기간 연장 · 기존 : '18.5.31~ '19.3.30 · 변경 : '18.5.31~ '19.4.30	○ 주차장 확충 타당성 조사 및 기본설계 용역 준공 - 용역기간 : 2018. 5 ~ 2019. 4 - 타당성 조사 결과 · 향촌마을 : 별양1소공원 및 래미안슈르 인접 보도 · 문원청계마을 : 문원동 150-8 일원		
2) 도시관리계획 결정 및 GB관리계획 수립(변경) 용역 ○ 용역기간 : 2019년 4월 ~ 12월 ○ 용역내용 : 도시관리계획 결정 및 GB관리계획 수립(변경) 용역 ○ 용역비 : 120백만원	계 획		○ 용역 발주	○ 용역 추진	○ 용역 완료
	실 적		○ 문원동 문원청계마을 주차장 확충사업 개발제한구역 관리계획 수립(변경) 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 - 계약심사 완료 : 2019. 6. 25. - 용역 발주 : 2019. 6. 27.	○ 문원청계마을 주차장 확충사업 개발제한구역 관리계획 수립 및 도시관리계획 결정 용역 추진중 - 용역기간 : 2019. 8 ~ 2021. 1 - 경기도 1차 협의 : 2019. 8. 27	○ 문원청계마을 주차장 확충사업 개발제한구역 관리계획 수립 및 도시관리계획 결정 용역 추진중 - 용역기간 : 2019. 8 ~ 2021. 1 - 경기도 2차 협의 및 국토부 1차 사전 검토 : 2019. 12
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25	50	75	70