

# 생활문화시설 조성 확대

( 문화체육과 문화팀 )

| 사업내용  | 구분  | 1/4분기  | 2/4분기                          | 3/4분기            | 4/4분기                             |
|---|-----|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| □ 생활문화센터 1개소 설치<br>(과천문화원 지하1층, 1,719㎡)<br><br>- 사업기간 : 2019. 3. ~ 2020. 3<br>- 총사업비 : 400백만원<br>(균 160백만원, 시 240백만원)<br>- 주요 사업내용<br>: 시소유 유휴시설 또는 주민공용공간을<br>최대한 활용, 소규모 리모델링으로<br>생활문화 공간인 생활문화센터 조성 | 계 획 | ○ 기획 및 의견수렴<br>(추진위원회 공모)<br><br>○ 전문가 컨설팅실시             | ○ 공간수요조사 실시<br><br>○ 공간조성 실시설계 | ○ 생활문화센터<br>조성공사 | ○ 생활문화센터<br>운영위원회 구성 및<br>센터 시범운영 |
|   | 실 적 | ○ 전문가 컨설팅 완료<br>○ 사업계획서 보완제출<br>○ 한시적 기간제근로자 채용<br>계획 수립 | ○<br>-                         | ○<br>-           | ○<br>-                            |
| ○ 추진공정(누계, %)   | 계 획 | 25   | 50                             | 75               | 100                               |
|   | 실 적 | 25   |                                |                  |                                   |

## ○ 추진상 우수사례

- 전문가 컨설팅 결과 생활문화센터 조성 계획단계부터 매개인력(기간제근로자 채용예정)의 참여를 권장하여, 제1회 추가경정예산 편성 시 인건비 반영 및 기간제근로자 채용계획 수립