

# 수도검침 자동시스템 도입

( 맑은물사업소 맑은물정책팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 원격검침 단말기 및 서버 구입 ○ 원격검침 서버구입 - 서버 1대 ○ 원격검침 단말기 구입 - 원격검침단말기 1,000개	계 획	○ 서버 및 단말기 구매 완료 - 서버 1대 - 단말기 1,000개			
	실 적	○ 원격검침사업(정보화사업) 보안성 검토 경기도 심의 중	○ 원격검침 단말기 1,000개 구매 완료 ○ 서버 설치 완료	○ -	○ -
2) 원격검침 단말기 설치 ○ 단말기 설치 1,000개	계 획	○ 공사발주 및 착공 - 설치량 200개(누계)	○ 단말기 설치 - 설치량 800개(누계)	○ 단말기 설치 - 설치량 900개(누계)	○ 공사 준공 - 설치량 1,000개(누계)
	실 적	○ 원격검침사업(정보화사업) 보안성 검토 경기도 심의 중	○ 단말기 설치공사 착공 및 설치 수용가 조사	○ 단말기 설치 - 설치량 228개	○ 공사 준공 ○ 단말기 설치 완료(1,000개)
3) 계량기(디지털) 설치 및 교체 ○ 설치 수량 2,000개	계 획	○ 신설, 고장 및 동파계량기 설치 및 교체 300개	○ 상반기 시효만료 계량기 교체 500개 ○ 신설, 고장 계량기 설치 및 교체 200개	○ 신설, 고장 계량기 설치 및 교체 200개	○ 하반기 시효만료 계량기 교체 500개 ○ 신설, 고장 및 동파계량기 설치 및 교체 300개
	실 적	○ 신설, 고장 및 동파계량기 설치 및 교체 105개	○ 신설, 고장 및 동파계량기 설치 및 교체 102개	○ 신설, 고장 계량기 설치 및 교체 115개	○ 시효만료계량기 교체 완료(860개) ○ 신설, 고장 및 동파계량기 설치 및 교체 완료(300개)
○ 추진공정(누계, %)	계 획	40	60	75	100
	실 적	15	40	50	100

## ○ 추진상 우수사례

- 원격검침 실시에 따른 사전 누수 안내
- 개 등 유기견으로 부터 검침원의 안전사고 예방 등