

2020년 1/4분기

주요업무 시행계획 추진현황

총 62개 사업

(지속사업 22, 신규사업 40)

시민이 원하는 예산반영을 위한 참여예산제 운영

(기획예산담당관 예산팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 시민이 원하는 예산반영을 위한 참여예산제 운영</p> <p>1) 목 적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 가용재원 범위내에서 시민이 원하는 예산 우선 편성 ○ 예산 집행과정의 모니터링을 통하여 시민이 공감하는 소통 행정 구현 <p>2) 사업기간 : 연중</p> <p>3) 총사업비 : 53백만원 (시비)</p> <p>4) 주요사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민참여예산제 운영 활성화 ○ 위원 역량 강화 및 제도 홍보 ○ 주민참여예산 평가 및 환류 체계 강화 <p>5) 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산에 대한 시민 공감도 제고 및 재정운영의 투명성 강화 	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ '20년 주민참여예산 운영계획 수립공고 ○ '19년 주민참여예산 성과 보고 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민제안사업 집중 공모 홍보 ○ 찾아가는 주민참여예산 설명회 ○ 참여예산학교 운영 ○ 홍보 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 시 홈페이지 개선 - 홍보물 제작·배포 ○ 주민참여예산사업 상반기 모니터링 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민제안사업 부서 검토 ○ 분과위원회 주민제안사업 심의·조정 ○ 참여예산학교 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전체위원회 주민제안사업 선정 ○ 주민참여예산(안) 의회 상정 ○ 주민참여예산사업 결과 공개 ○ 주민참여예산사업 하반기 모니터링 운영
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '20년 주민참여예산 운영계획 수립공고('20.3.17.) ○ 시 홈페이지 개선 완료 	<ul style="list-style-type: none"> ○ - 	<ul style="list-style-type: none"> ○ - 	<ul style="list-style-type: none"> ○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	15	45	85	100
	실 적	15			

○ 추진상 우수사례

- 시 홈페이지 개선 조기 완료

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- '19년 주민참여예산 성과 보고회 코로나19 영향으로 개최 취소
- 향후 주민참여예산 전체회의 시 '19년 모니터 결과 등 보고 예정

문화시설 및 주민참여 문화사업 확대 추진

(문화체육과 문화관광팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 문화시설 및 주민참여 문화사업 확대 추진</p> <p>1) 목 적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내 유휴시설을 활용한 문화시설 확대로 다양한 문화예술 욕구 충족 ○ 주민참여형 생활문화프로그램 확대로 문화 민주주의 실현 <p>2) 사업기간 : '19. 3. ~ '20. 11.</p> <p>3) 총사업비 : 708백만원</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사비 : 400(군160,시240)) ○ 생활문화센터(과천문화원 지하1층 /1,719㎡) 운영 : 80(시비) ○ 문화프로그램('경기도 문화의 날' 사업 연계) : 228(도114,시114) <p>4) 주요사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민 주체의 예술창작·소통 공간 확대 ○ 주민참여형 문화프로그램 확대 <p>5) 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시민의 문화 향유권 신장 및 건강하고 활기찬 지역 공동체 회복 	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활문화센터 조성공사 ○ 주민참여형 문화프로그램 공모 참가 신청 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활문화센터 준공 ○ 프로그램 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활문화센터 시범 운영 ○ 프로그램 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활문화센터 운영 ○ 프로그램 운영
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활문화센터 조성공사 착공 ○ '경기도 문화의 날' 사업 공모 : 도비 40백만원 확보 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

○ 추진상 우수사례

- '경기도 문화의 날' 사업 공모 및 예산 확보 : 80백만원(도 40, 시 40)

※ '경기도 문화의 날' 사업 : 매월 마지막 주 수요일 또는 그 주간에 주민들이 참여, 향유할 수 있는 문화사업 추진

1) 일상으로 찾아가는 음악회(시립예술단) : 40백만원(도 20, 시 20)

- 내 용 : 직장인, 유아, 노인 등 공연장을 찾기 어려운 문화소외계층을 대상으로 클래식 음악회 개최

- 사업시기 : '20. 5월 ~ '20. 9월 (총 5회)

- 장 소 : 아파트단지 및 지하철역사, 중앙공원 등

2) '만화의 숲에서 놀자'(생활문화센터) : 40백만원(도 20, 시 20)

- 내 용 : 만화책, 만화주제가 연주 등 만화를 매개로 주민들이 소통하고 교류하는 문화의 장 마련

- 사업시기 : '20. 10월 ~ '20. 12월 (총 3회)

- 장 소 : 과천생활문화센터 및 관내 공원 등

시민주도형 제24회 과천축제 운영

(문화체육과 예술팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p><input type="checkbox"/> 시민주도형 제24회 과천축제 운영</p> <p>1) 목 적 ○ 시민과 함께 만드는 시민주도형 축제 개최를 통해, 수준높은 문화 예술 도시로서의 이미지 제고</p> <p>2) 사업기간 : 연중 (축제기간 : 9.24 ~ 9.27)</p> <p>3) 총사업비 : 1,215백만원(시비)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 개막, 폐막공연 ○ 국내·외 다양한 초청공연 ○ 각종 기획프로그램 - 시민기획단 운영 - 시민참여프로그램 - 음악공연 - 문화예술체험 등</p> <p>5) 기대효과 ○ 지역경제 활성화 및 문화예술도시 브랜드 확립</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획수립 ○ 해외공연 섭외 ○ 국내참가작공모 ○ 공연장소검토 ○ 축제기획인학교 운영 - 2월~3월 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내참가작심사 ○ 기획프로그램 및 부대행사 협의 ○ 시민기획단 운영 ○ 자원봉사자 모집 ○ 축제 메인디자인 제작 및 각종 홍보 계획수립 ○ 축제 구상발표회 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업실행계획 확정 ○ 축제 준비 - 관계기관협의 - 공연장 확정 - 축제안전계획 수립 - 각종 홍보실시 - 사전 자봉활동실시 ○ 축제개최 : 4일간 - 9.24(목)~9.27(일) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제 결과보고 - 사업 결과보고회 - 관객 만족도 조사 ○ 사업비 정산 등
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 수립 ○ 해외공연 섭외 ○ 국내참가작 공모 ○ 공연장소 검토 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	20	45	90	100
	실 적	10			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 코로나-19 확산방지를 위하여 축제 기획인 학교 개강 연기 → 2020년 4월중 개강 및 운영 예정

미디어 현상소 설치 및 운영

(문화체육과 예술팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 미디어 현상소 설치 및 운영 1) 목 적 ○ 시민의 미디어 활동 기반 조성 및 디지털 시대 소통모델 창출로 지역 공동체 유대감 형성 2) 사업기간 : 연중 3) 총사업비 : 300백만원 (시비) ※ 제1회 추경확보 필요 4) 주요사업내용 ○ 과천시민회관 유희공간(55.9㎡) ○ 소규모 미디어센터로 구성하여, 미디어를 통한 소통을 체험하게 함 ○ 미디어 콘텐츠 제작과 교육을 할 수 있도록 장비 및 공간구성 5) 기대효과 ○ 시민의 영상 문화 향유 기회 제공 및 창조적인 미디어 활동 지원	계 획	○ 기본운영 추진계획 수립	○ 추진계획에 따른 미디어 현상소 설치 사업비(제1회 추경 예산) 반영 ○ 세부운영 추진계획 수립 ○ 전문 인력 채용	○ 미디어 현상소 조성 - 미디어 현상소 개소에 필요한 추가 설비시설 설치 - 장비와 집기류 구입 ○ 미디어 현상소 운영 프로그램 기획	○ 미디어 현상소 개소 및 운영
	실 적	○ 미디어센터 「미디어 현상소」 설치 기본계획 수립	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	10	40	75	100
	실 적	10			

G-스포츠클럽 육성 지원

(문화체육과 체육팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ G-스포츠클럽 육성지원 1) 목 적 ○ 생활체육 기반으로 엘리트 선수를 발굴·육성하는 선순환 시스템 구축으로 지역·학교스포츠클럽 연계를 통한 생활체육 활성화 2) 사업기간 : 연중 3) 총사업비 : 108백만원 (도교육청 54백만원, 시비 54백만원) 4) 주요사업내용 ○ 대상 : 관내 초·중 재학생 및 관내 거주 학생 ○ 내용(검도, 야구 2종목) - 방과 후 스포츠활동을 통한 학생들의 건강한 성장과 함께 운동할 수 있는 사회성 및 인성교육 - 생활체육 기반 활성화 및 우수선수 발굴 육성 5) 기대효과 ○ 저변 확대 및 생활체육 기반 엘리트 선수 발굴 육성	계 획	○운영계획수립 - 사업비 교부신청 - 홍보계획 수립 - 공개모집계획수립 - 강사 채용 - 운영위원회 구성 ○안전공제가입 ○시설 사용 협조 ○용품구매	○클럽운영 - 프로그램 진행 - 대회출전 등 ○운영평가회의(상반기) ○2/4분기 집행점검	○클럽운영 - 프로그램 진행 - 대회출전 등 ○3/4분기 집행점검	○운영평가회의(종합) ○2020년 사업운영보완 ○2021년 운영계획수립 ○4/4분기 집행점검 ○사업비 정산보고
	실 적	○ 사업비 교부신청	-	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	5			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 코로나 19 지역사회 확산방지와 개학연기 등 불가피한 상황으로 인해 사업추진 전면중단상태
- 향후 코로나 19 사태 안정화 이후 사업추진 예정

제2경인고속도로 하부공간 체육시설 확충

(문화체육과 체육팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 제2경인고속도로 하부공간 체육시설 확충</p> <p>1) 목 적 ○ 체육시설 수요증가에 대비하여 고가도로교 하부공간을 활용한 체육시설 조성</p> <p>2) 사업기간 : 2018.2. ~ 2022.6.</p> <p>3) 총사업비 : 50백만원 (전액시비)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 실시설계용역 ○ 소규모 환경영향평가 용역</p> <p>5) 기대효과 ○ 늘어나는 체육활동에 대한 욕구 충족</p>	계 획	<p>○경기도 지방재정 투자심사의뢰</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자료제출/보완 - 실무심사 - 투자심사위원회 사전심사 	<p>○투자심사 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자심사위원회 본 심사 <p>○사업예산 편성</p> <ul style="list-style-type: none"> - GB관리계획 용역, 기본/실시설계 등 각종 절차 이행비 <p>○용역 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 기본설계 및 GB관리계획 수립 용역 발주 	<p>○GB관리계획 협의 신청</p> <ul style="list-style-type: none"> - 설계안/계획안 작성 - 도에 협의(안) 제출 	<p>○GB관리계획 협의 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 국토부 사전협의 완료 <p>○기본설계 완료</p> <p>○도로 점용허가 신청</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제2경인고속도로(주)에 점용허가 신청 <p>○용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도시계획시설 결정 용역 발주 - 계약 및 착수
	실 적	<p>○경기도 지방재정 투자심사의뢰</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자료제출/보완 완료 - 도 투자심사(대면심사) : 20. 4월중 	-	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

관문체육공원 테니스장 지붕 설치

(문화체육과 체육팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 관문체육공원 테니스장 지붕 설치</p> <p>1) 목 적 ○ 기존 테니스장의 일부를 실내테니스장으로 조성하여 테니스 인구의 운동 편의 도모</p> <p>2) 사업기간 : 2017.1. ~ 2021.5.</p> <p>3) 총사업비 : 1,500백만원 (도비 1,000백만원, 시비 500백만원)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 규모: 1,200㎡ 이내 (테니스장 총 8면 중 2면)</p> <p>5) 기대효과 ○ 우천 또는 폭염시 등 기상여건과 상관없는 실내체육시설 건립으로 생활체육 육구 증진</p>	계 획	<p>○관련 부서 및 기관 협의 -중앙도시계획위원회 심사 자료 작성(협의)</p>	<p>○GB관리계획 승인 - 중앙도시계획위원회 상정/심의 - 국토부 승인 ○공원 조성계획(변경) 추진 - 계획(안) 수립 - 변경신청</p>	<p>○공원 조성계획(변경) 완료 ○실시설계(안) 작성 ○GB행위허가 신청 - 용역 발주 - 허가신청/협의</p>	<p>○실시설계 완료 ○GB행위허가 완료</p>
	실 적	<p>○관련 부서 및 기관 협의 - 중앙도시계획위원회 심사 사전협의 완료 : '20.3.17. - 중앙도시계획위원회 개최 : '20. 5. 21.(예정)</p>	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

관문체육공원 제2실내체육관 건립

(문화체육과 체육팀, 건설과 시설공사팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 관문체육공원 제2실내체육관 건립</p> <p>1) 목 적 ○ 시의 장기적 미래비전과 지역 균형발전을 고려하여 체육시설을 배치·조성함으로써 시민 요구에 부응하고 체육환경 변화에 적극 대응하고자 함</p> <p>2) 사업기간 : 2016.12. ~ 2022.12</p> <p>3) 총사업비 : 15,000백만원 (국비 2,900백만원, 시비 12,100백만원)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 규모: 연면적 5,000㎡내외 (실내수영장, 다목적체육관 등)</p> <p>5) 기대효과 ○ 관내 인구 증가에 따른 적정 체육시설 확보 및 다양한 계층의 생활체육 요구 수요 충족</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙부처 협의/심의 - 국토부 등 협의 및 자료제출(필요시) - 중도위 심의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ GB관리계획 승인 ○ 공원조성계획(변경) - 용역 발주 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본설계 완료 ○ 공원조성계획(변경) - 계획 변경신청 - 협의 및 자료수정 ○ 실시설계 - 용역 발주 및 착수 ○ 실시계획인가 - 용역발주 및 착수 ○ GB내 행위허가 - 용역발주 및 착수 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원조성계획(변경) - 도시계획위 심의 - 변경승인 ○ 실시설계 - 설계(안) 작성 ○ 실시계획인가 - 인가 신청 ○ GB내 행위허가 - 행위허가 신청
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중앙부처 협의/심의 - 중앙도시계획위원회 심사 사전협의 완료 : '20.3.17. - 중앙도시계획위원회 개최 : '20. 5. 21.(예정) 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

과천의 추사[秋史], 한국의 추사[秋史]

(문화체육과 추사박물관팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 과천의 추사, 한국의 추사</p> <p>1) 목 적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 박물관을 다기능 문화복합공간으로 확대, 과천시민의 자긍심 향상 <p>2) 사업기간 : 연중</p> <p>3) 총사업비 : 815백만원 (시비)</p> <p>4) 주요사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추사한국전 개최 ○ 추사유물 구입 ○ 추사사진관 및 추사사랑방 운영 <p>5) 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추사박물관을 과천의 마루지로 육성, 한국의 대표적인 박물관으로 확대 ○ 글로벌 추사콘텐츠 개발 	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추사한국전 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 세부계획 수립 - 전시유물 확정 ○ 제1회 유물구입 <ul style="list-style-type: none"> - 추사친필 구입 - 구입유물 등록 ○ 세부 추진계획 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 추사사진관 설치와 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추사한국전 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 관련유물자료조사 ○ 구입유물 활용 <ul style="list-style-type: none"> - 구입유물 번역 ○ 추사사진관과 추사 사랑방 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추사한국전 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 전시디스플레이 - 개막식 개최 ○ 구입유물 활용 <ul style="list-style-type: none"> - 구입유물 번역 ○ 추사사진관과 추사 사랑방 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추사한국전 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 대여유물반납 - 결과보고 ○ 구입유물 활용 <ul style="list-style-type: none"> - 제2회 유물구입 - 번역서 발간 ○ 추사사진관과 추사 사랑방 운영
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추사한국전 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 전시유물 가선정 「문체과-7473호(2020.3.11.)」 ○ 제1회 유물구입 <ul style="list-style-type: none"> - 추사친필 등 구입 「문체과-581호(2020.1.8.), 1316호(2020.1.15.)」 - 구입유물 등록 (유물등록시스템, 2020.3.31.) 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	20			

○ 추진상 우수사례

- 추사주요유물인 「추사필담첩」과 제자 허련 작 「3대 초상화」 구입으로 추사박물관 대표유물 확보

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 코로나19의 영향으로 일부 계획 및 추사사진관 설치 등을 2/4분기로 연기

유휴공간 활용 시청사 증축

(회계과 청사관리팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 유휴공간 활용 시청사 증축 1) 목 적 ○ 청사 내 유휴공간을 활용한 증축을 통해 부족한 행정업무 공간 확보 2) 사업기간 ○ 2020. 1월 ~ 10월 3) 총사업비 : 2,468백만원(시비) 4) 주요사업내용 ○ 실시설계 ○ 건축 인허가 및 착공 ○ 준공 5) 기대효과 ○ 원활한 행정업무 수행과 시민 편의를 도모	계 획	○ 실시설계 용역 완료 - 공사 도면 및 내역서 작성	○ 건축 인허가 ○ 공사 착공	○공사실시	○ 공사 준공
	실 적	○ 기본계획 변경 중 - 위치 변경	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	33	66	66	100
	실 적	5			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 최적의 건축물 배치를 위한 다양한 방안에 대해 검토 중에 있으며, 배치 계획 결정 후 설계를 진행할 예정임

부동산종합공부시스템 도면경계정비사업

(열린민원과 지적정보팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 부동산종합공부시스템 도면경계정비사업</p> <p>1) 목 적 ○ 부동산종합공부시스템에 등록된 지적(임야)도의 다양한 오류를 정비하여 고품질의 지적정보를 제공함에 따라 시민의 재산권보호 및 원활한 토지개발사업 추진에 기여하고자함.</p> <p>2) 사업기간 ○ 2020.1. ~ 2020.12.</p> <p>3) 총사업비 : 173백만원(시비)</p> <p>4) 주요 사업내용 ○ 지적(임야)도 정비</p> <p>5) 기대효과 ○ 지적행정업무 효율성 향상 ○ 양질의 민원서비스 제공 ○ 시민의 재산권보호 ○ 토지개발사업 추진에 기여</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결 및 과업지시 - 한국국토정보공사 ○ 시스템 서버에서 지적도파일 추출 ○ 접합준비도 생성 및 자료분석 	○ 현장조사, 측량	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 지적(임야) 도면과 성과 결정 도면대조 확인 ○ 성과물 검수 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 지적(임야) 도면과 성과결정 도면대조 확인 ○ 성과물 검수 ○ 성과물 납품 ○ 시스템에 정비된 자료 반영
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 지출 - 172,531,700원 ○ 갈현동부터 순차적추진 - 갈현동 토지,임야 200필지 자료조사 및 분석 후 정비결과 시스템에 반영 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	10	40	70	100
	실 적	10			

공공와이파이(Wi-Fi) 확대 구축(5차)

(정보통신과 정보통신팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 공공 와이파이 확대 구축(5차) 1) 목 적 ○ 다중이용 지역에 시민 누구나 이용할 수 있는 무선인터넷망을 구축하여 통신비 절감 및 지역 계층간 무선인터넷 이용격차 해소 2) 사업기간 ○ 2020.1월 ~ 5월 3) 총사업비 : 100백만원 (시비 100백만원) 4) 주요사업내용 ○ 중앙동, 별양동 상업지역, 관악산 입구, 문원버스중점선바위역 버스정류장 외곽 무선인터넷 구축 5) 기대효과 ○ 시민 누구나 사용 가능한 무선인터넷 환경구축으로 시민편의 제공 및 정보통신 복지향상	계 획	○ 공사 착공 - 실시설계 및 국가정보원 보안성 검토 - 공사 발주 및 계약 - 공사착공	○ 사업 완료 - 공사 준공 - 시민 서비스 및 홍보	-	-
	실 적	○ 실시설계 완료(3.16일) - 공공 와이파이 구축(5차) 계획 수립(2.12) - 국가정보원 보안성 검토 완료(3.17일) - 공공 와이파이 구축(5차) 계약 요청 (공사 3.17일, 관급자재 3.23)	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, 0%)	계 획	50	100	-	-
	실 적	50			

과천화폐 「과천토리」 이용 활성화

(일자리경제과 지역경제팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 과천화폐 「과천토리」 이용 활성화 1) 목 적 ○ 자금의 역외유출을 방지하여 지역상권을 보호하고 소상공인 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 도모 2) 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 3) 총사업비 : 920백만원 (국비 248, 도비 238, 시비 434) 4) 주요사업내용 ○ 판매 목표액 : 124억원 (일반발행 105억원, 정책발행 19억) ○ 발행종류 : 지류형, 카드형 * 기존 중앙농협 5개소에서 9개소로 확대 5) 기대효과 ○ 지역 내 소비촉진을 통한 관내 소상공인과 자영업자의 소득 증대 및 지역경제 선순환 도모	계 획	○ 「과천토리」 판매 - 목표액의 25% ○ 카드형 지역화폐 판매처 확대	○ 「과천토리」 판매 - 목표액의 55% ○ 대한민국 기본소득 박람회 참가 - 지역화폐 체험관 운영 준비 - 행사 참가업체 섭외 ○ 가맹점 집중 의견수렴 및 관리 - 마케터 채용 - 설문조사 등 진행	○ 「과천토리」 판매 - 목표액의 85% ○ 행사 홍보부스 운영 - 평생학습축제, 과천축제 등	○ 「과천토리」 판매 - 목표액의 100%
	실 적	○ 「과천토리」 판매 - 목표액의 37.5% 달성 ○ 10% 특별할인 실시 - 새해맞이(1.1.~1.31./15억) - 코로나19 대응 지역경제 활성화(3.1.~3.31./20억) ○ 과천시 지역화폐 발행 및 운영 조례 시행규칙 일부 개정규칙 공포(2020.3.25.)	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, 0%)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

자투리시간 활용 일자리연결 사이트 구축

(일자리경제과 일자리팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 자투리시간 활용 일자리 연결 사이트 구축 1) 목 적 : 시민들이 자투리 시간을 활용하는 단기 일자리 연결사이트 개설로 일자리 연계 및 지역경제 활성화 도모 2) 사업기간 - 구축 시기: '20년 하반기 - 시행 시기: '21년 1월 3) 총사업비 : 22백만원(시비) 4) 주요사업내용 ○ 사이트 개설로 시민들의 단기 일자리 활성화 유도 ○ 일자리사이트 개설 단계적 추진 5) 기대효과 ○ 시민들의 자투리 시간 활용으로 부수입 보전 및 소상공인·자영업자 필요 인력 지원으로 경제 활성화 기대	계 획	○ 기본계획서 수립	○ 정보화사업 타당성 및 보안성 심사	○ 용역 발주	○ 구축 완료 ○ 시범운영 및 홍보
	실 적	○ 웹사이트 통합 운영관련 협의중	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	20	40	70	100
	실 적	0			

- 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책
 - 웹사이트 통합 관련 정보통신과와 협의 중

과천시 「일자리기금 사업」 시범 운영

(일자리경제과 일자리팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p><input type="checkbox"/> 과천시 『일자리기금사업』 시범 운영</p> <p>1) 목 적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 기금사업 운용 前 시범사업을 통한 적합성 및 실효성 확보 ○ 지역 내 실업 문제를 해결하고 실질적인 창업 지원책 마련 <p>2) 사업기간 : 2020년~ (신규)</p> <p>3) 총사업비 : 100백만원(시비)</p> <p>4) 주요사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상 모집 ○ 최종 지원자 심사 및 선정 ○ 사업비 교부 및 추진 <p>5) 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 창업의 큰 진입장벽인 보증금 지원을 통해 실질적인 창업 지원 및 지역 내 공실 등 상가 건물 공동화 예방 	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 ○ 심사위원 선정 - 관련 분야 전문가 위촉 (창업, 부동산) ○ 홍보 및 모집 공고 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원 대상 심사 ○ 최종 지원 대상 선정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 교부 	
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ - 	<ul style="list-style-type: none"> ○ - 	<ul style="list-style-type: none"> ○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	30	70	100	
	실 적	0			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 코로나19 감염증으로 인하여 창업을 육성 및 지원할 시기가 아니라고 판단하여 지연
- 2분기 사업 추진 계획(코로나19가 잠잠해지는 시기)에 맞춰 추진 예정

청소년 소셜벤처 아이디어 경연대회

(일자리경제과 사회적경제팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 청소년 소셜벤처 아이디어 경연대회</p> <p>1) 목 적 ○ 청소년의 사회적기업 이해와 관심 증진을 통해 사회적경제기업의 가치 및 공감대 확산</p> <p>2) 사업기간 ○ 2020. 3월 ~ 7월</p> <p>3) 총사업비 : 3백만원 (국비70%, 시비30%)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 학교별 소셜벤처 동아리 양성 및 교육 ○ 아이디어 경연대회 개최 ○ 수상자 맞춤형 멘토링</p> <p>5) 기대효과 ○ 청소년의 사회적경제에 대한 관심 및 참여 유도</p>	계 획	<p>○ 경연대회 청소년 소셜벤처 동아리 양성 추진(연계사업) - 3월~5월</p>	<p>○ 행사계획수립 - 4월중</p> <p>○ 경연대회 참가자 모집 공고 - 5월중</p> <p>○ 경연대회 실시 - 6월중</p>	<p>○ 수상자 맞춤형 멘토링 지원</p>	
	실 적	<p>○ 청소년 소셜벤처 동아리 활성화 계획수립 및 참여 안내 공문 발송 - 대상 : 5개 중·고등학교 - 동아리 교육업체 선정 및 계약 완료</p>	<p>○ -</p>	<p>○ -</p>	<p>○ -</p>
○ 추진공정(누계, %)	계 획	20	80	100	
	실 적	20			

다시서기를 위한 자활지원 체계 구축

(복지정책과 생활보장팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 다시서기를 위한 자활지원 체계 구축</p> <p>1) 목 적 ○ 자활근로자와 배치기관의 담당자에 대한 상담을 통해 자활근로자의 욕구반영하여 실질적인 자활계획을 수립하기 위함</p> <p>2) 사업기간 : 연중</p> <p>3) 총사업비 : 1.9백만원 (도비 0.5, 시비 1.3)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 자활근로대상자 설문조사 및 자활계획 수립(2019.12.완료) ○ 자활사업 활성화를 위한 사업 운영 (개별상담, 집단상담, 설문조사, 교육 등) - 자활근로자 30여명, 기관담당자 18명</p> <p>5) 기대효과 ○ 자활근로에 대한 이해를 높여 참여자의 탈수급 의욕 고취 및 자립 지원</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자활대상자 개별 상담 (분기별 30회) ○ 탈수급 자활근로자에 대한 지속적인 모니터링 진행 (탈수급부터 6개월간) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자활근로교육 개최 ○ 자활대상자 개별 및 집단 상담 (분기별 30회) ○ 탈수급 자활근로자에 대한 지속적인 모니터링 진행 (탈수급부터 6개월간) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자활대상자 개별 상담 (분기별 30회) ○ 탈수급 자활근로자에 대한 지속적인 모니터링 진행 (탈수급부터 6개월간) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자활근로교육 개최 ○ 자활대상자 개별 및 집단 상담 (분기별 30회) ○ 탈수급 자활근로자에 대한 지속적인 모니터링 진행 (탈수급부터 6개월간)
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 자활근로사업 참여자 배치 및 인건비 집행 - 자활대상자 개별상담을 통해 자활사업장 배치 (총 27명, 9개소 배치) - 자활참여 및 탈수급 자활근로자의 상담 및 모니터링 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	20	50	70	100
	실 적	20			

청년정책 기본계획 수립 용역

(복지정책과 청년인구정책팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 청년정책 기본계획 수립 용역 1) 목 적 ○ 과천시 청년 기본조례를 바탕으로 시 청년정책의 비전과 방향을 제시하기 위한 청년정책 기본계획(5개년) 수립 용역 추진 2) 사업기간 : 2020. 2 ~ 9월 *대상:과천시 거주 만19세~39세 3) 총사업비 : 22백만원(시비) 4) 주요사업내용 ○ 청년정책 환경 및 현황 분석 ○ 청년층의 실태 및 욕구조사 ○ 과천시 청년정책 기본 방향 및 추진목표, 추진전략 제시 등 5) 기대효과 ○ 청년들의 현황, 실태분석을 통한 실질적 지원 정책을 마련하고 과천시 청년정책 기본계획을 효과적으로 수립하여 정책에 반영	계 획	○ 용역설계, 업체 선정 및 계약	○ 용역추진 - 4 ~ 9월	○ 용역추진 - 4 ~ 9월 ○ 용역준공 - 9월	
	실 적	○ 청년정책 기본계획 수립을 위한 연구용역 추진계획 수립 ○ 업체 선정 및 계약 진행 중	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	30	60	100	
	실 적	25			

청년동아리 지원 사업 추진

(복지정책과 청년인구정책팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 청년동아리 지원 사업 추진</p> <p>1) 목 적 ○ 다양한 분야의 청년동아리를 지원하여 청년들의 역량을 강화하고 커뮤니티를 활성화하여 지역사회 참여와 정착 기반 마련</p> <p>2) 사업기간 : 2020. 1 ~ 11월 *대상:과천시 거주 청년(만19세~39세) 5명</p> <p>3) 총사업비 : 7백만원(시비) *동아리당 150만원 이내</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 청년동아리 활동에 필요한 활동비 지원</p> <p>5) 기대효과 ○ 청년들의 다양한 관심사에 대해 청년들이 적극적으로 활동할 수 있는 여건을 조성하여 지역사회 참여 제고 및 활동적인 청년문화 조성</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업추진계획 수립 - 2020. 1. 20. ○ 모집공고 및 홍보 - 2020. 1. 20. ~ 2. 10. ○ 심사·선정 - 2월중 ○ 보조금 교부 - 3월중 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 추진 - 동아리 운영 (3 ~ 10월) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 추진 - 동아리 운영 (3 ~ 10월) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 추진 - 동아리 운영 (3 ~ 10월) ○ 정산 및 결과보고 - 11월중
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업추진계획 수립 - 2020. 1. 20. ○ 모집공고 및 홍보 - 2020. 1. 20. ~ 2. 10. ○ 심사·선정 - 2020. 2. 12. ~ 3. 2. ○ 코로나19 감염예방 및 확산 방지를 위하여 동아리 추진일정 연기 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	20			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 코로나19로 청년동아리 지원 사업의 정상적인 운영이 어려울 것으로 판단되어, 2020년 과천시 청년동아리 지원사업 추진을 무기한 연기
- 향후 감염증 추세 및 대응 상황을 고려하여 추진 일정 등을 재공지

과천행복드림센터 건립

(사회복지과 노인복지팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 과천행복드림센터 건립 1) 목 적 ○ 보훈단체 사무실, 시니어클럽, 주간보호센터를 포함하는 시설 건립을 통해 노인 및 보훈단체 등의 복지향상 도모 2) 사업기간 : ○ 2019. 8. ~ 2020. 12. 3) 총사업비 : 13,788백만원(시비) 4) 주요사업내용 ○ 사업량 : 행복드림센터 1개소 ○ 연면적 : 8,102.4m ² 예정 (지하3층, 지상3층) 5) 기대효과 ○ 노인성 질환자에게 질 좋은 요양서비스 제공, 노인일자리 사업의 전문성 제고 및 국가를 위해 희생·공헌하신 분들의 숭고한 정신 선양	계 획	○ 건립사업 타당성 및 기본계획 수립 용역 발주	○ 용역 완료 ○ 지방재정 투자심사(자체) ○ 과천도시공사 이관		
	실 적	○ 사업 타당성 및 기본계획 용역 계약 건의	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	40	100		
	실 적	20			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 타당성 및 기본계획 용역 계약 건의 ⇨ 선정업체 용역 계약 체결 ⇨ 용역 실시

초저출산 시대 극복을 위한 출산지원 정책 확대

(사회복지과 여성행복팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 초저출산 시대 극복을 위한 출산지원 정책 확대 1) 목 적 ○ 출산을 저하 대처를 위한 지원 정책 확대 2) 사업기간 ○ 2020. 1. ~ 12. 3) 총사업비 : 459백만원(시비) *출산지원금 : 450,000천원 *탄생축화화분 : 9,000천원 4) 주요사업내용 ○ 출산지원금 확대 ○ 탄생축화화분 지급 5) 기대효과 ○ 출산가정에 대한 경제적 지원 ○ 과천출생 아이를 축하	계 획	○ 사전 추진 내역(19년12월) - 출산장려금 지급 확대를 위한 계획 수립 - 출산장려금 지원 관련 조례 개정 ○ 출산지원금 사회보장협의 ○ 탄생축화화분 지급 - 지원계획 수립 - 화분 지급을 위한 단가 계약 체결	○ 지속추진	○ 지속추진	○ 지속추진
	실 적	○출산장려금 확대 지원 실시 - 사회보장 협의 완료 - 대시민 홍보 - 1분기: 62명 71,000천원 지원 ○ ○ 탄생축화화분지원 계획 수립 - 완료 (2020. 2) - 화분 단가계약 체결 완료 - 1분기 신청 접수	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	100	100	100	100
	실 적	100			

토리아리 마을학교 운영 지원

(교육청소년과 교육지원팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 토리아리 마을학교 운영 지원 1) 목 적 ○ 과천의 다양한 인적, 물적 자원을 활용하여 마을을 배움의 장으로 확대하고자 청소년을 대상으로 하는 마을학교 운영을 지원하고자 함 2) 사업기간 : 연중 3) 총사업비 : 6백만원 (시비) *학교 당 3,000천원 4) 주요사업내용 ○ 마을학교 운영에 필요한 수업재료비, 체험활동비, 외부특강 강사비 지원 5) 기대효과 ○ 지역의 인적, 물적 자원을 교육에 연결하는 마을학교 운영을 지원함으로써 교육 주체들의 관계망 형성 및 교육공동체 의식 고취	계 획	○ 공모기간 : 1.23~2.6 ○ 공모 심사 : 2월 ○ 마을학교 선정 및 회계교육 실시 :3월 *2개교 7명이상 공개모집 *총30시간이상 3개월이상 연속 운영 ○ 보조금 교부 : 3월	○ 마을학교 운영 ○ 현장 점검 및 모니터링	○ 마을학교 운영 ○ 현장 점검 및 모니터링	○ 사업비 정산 : 11월 ○ 성과발표회 : 12월
	실 적	○ 공모신청접수 : 2개교 ○ 보조금 심사 - 자체심사 - 과천시보조금심의위원회 심사	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	60	70	80	100
	실 적	50			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 자체심사 및 과천시 보조금심의위원회 심사를 통해서 2개교가 선정이 되었으나 “코로나 19” 확산 방지를 위하여 보조금 교부를 잠정 연기하였음
- “코로나 19” 사태 추이를 감안하여 회계교육 실시 후 보조금 교부 예정

학교 환경개선사업 지원

(교육청소년과 교육지원팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 학교 환경개선사업 지원 1) 목 적 ○ 쾌적하고 안전한 학교생활을 위한 학교환경개선 지원 2) 사업기간 : 2020.3월~2021.2월 3) 총사업비 : 2,692백만원 (시비 2,692) 4) 주요사업내용 ○ 경기도교육청 대응지원 학교 환경개선사업 지원 ○ 안양과천교육지원청 대응지원 학교 환경개선사업 지원 ○ 시 자체 소규모 환경개선사업 지원 5) 기대효과 ○ 노후된 학교환경 개선을 통해 쾌적하고 안전한 교육환경 조성	계 획 ○ 지원교 및 지원사업 선정 - 경기도교육청 대응지원학교 ○ 교육경비 교부	○ 학교별 수요조사 및 시 - 안양과천교육지원청 간 실무 협의 ○ 지원계획 수립 및 지원교 선정 -안양과천교육지원청 대응 -시 자체 소규모 대응 ○ 교육경비 교부	○ 수시·긴급 신청사업 수요 조사 실시 - 예산 범위 내	○ 보조사업 추진실태 점검 ○ 완료사업에 대한 보조금 정산검사 실시	
	실 적 ○ 경기도교육청 대응지원 학교 환경개선사업 지원 - 과천초 노후 냉·난방 시설 교체 등 9개교 10개 사업 2,292백만원 지원 ○ 안양과천교육지원청 대응지원 학교 환경개선사업 지원 - 청계초 일반교실 바닥교체 공사 28백만원 지원	○ -	○ -	○ -	
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

나만의 복극성[과천형 교육 프로그램]

(교육청소년과 청소년팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 나만의 복극성 (과천형 교육 프로그램) 1) 목 적 ○ 과천만의 맞춤형 프로그램을 통해 지역 청소년에게 맞는 현실적인 정보 제공 2) 사업기간 : 연중 3) 총사업비 : 8,500천원 (시비) *중학교 청소년 60명, 각 학교 교실 4) 주요사업내용 ○ 직업탐색과 창작아카데미 업체 선정 운영 ○ 1:1진학 컨설팅은 한국대학교 교육협의회 강사로 구성 운영 5) 기대효과 ○ 맞춤형 프로그램을 통해 지역 청소년에게 현실적인 정보 제공	계 획	○ 학교별 공문 발송 실시 : 2 ~ 3월 중 ○ 업체선정 : 2월 중 ○ 강사섭외 : 2월 중 ○ 과천중 프로그램 진행 : 3월 중	○ 과천중 프로그램 진행 : 5월 ~ 6월 중 ○ 과천중 모니터링 진행 : 5월 ~ 6월 중 ○ 컨설팅 및 상담연계 진행 : 5월 ~ 6월 중	○ 학교 협의, 동아리 선정 : 6월 ~ 7월 중 ○ 문원중 프로그램 진행 : 9월 중	○ 문원중 프로그램 진행 : 10월 ~ 12월 ○ 문원중 모니터링 진행 : 10월~12월 ○ 컨설팅 및 상담연계 진행 : 11월 ~ 12월 ○ 사업만족도 조사 ○ 사업 평가 ○ 차기년도 계획
	실 적	○ 코로나 19 확산 방지 및 감염병 예방을 위한 학교 개학 연기로 인하여 3월부터 진행될 프로그램 연기	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	0			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 코로나 19 확산 방지 및 감염병 예방을 위한 학교 개학 연기로 인해, 학교와 연계하여 3월부터 진행될 나만의 북극성 프로그램이 진행되지 못함
- 기존 계획으로 상반기 과천중학교는 개학 후 자유학년제 수업으로 실시할 예정이며, 하반기 과천문원중은 진로교과 수업으로 진행될 예정임
- 4월 개학 일정 확인 후 관내 중학교 담당 진로 부장님과 협의를 통하여 프로그램이 원활히 진행될 수 있도록 함

차세대위원회 역량 강화 프로그램

(교육청소년과 청소년팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 차세대위원회 역량 강화 프로그램 1) 목 적 ○ 차세대위원의 사회참여 기회를 확대하고 정책제안 기능을 강화시켜 과천의 차세대 리더로써 지역사회와 상생하며 성장하는 계기 마련 2) 사업기간 : 연중 3) 총사업비 : 3.8백만원 (국비 1.4, 시비 2.4) 4) 주요사업내용 ○ 과천시 청소년 정책제안 회의 ○ 2020년 경기도 대토론회 ○ 이웃을 위한 봉사활동 ○ 선·후배 만남의 날 5) 기대효과 ○ 차세대위원회의 선도적인 프로그램을 통해 관내 청소년들의 청소년 정책에 대한 참여 확산 및 사회 공헌도 증대	계 획	○ 2020년 차세대위원 모집 - 구성인원 : 12명 ·연임 : 4명 ·학교장추천 : 1명 ·신규공모 : 7명 - 2월 중 완료 ○ 워크숍 및 연간 세부계획 수립 - 3월 중	○ 과천시 청소년 정책 제안 회의 - 청소년 대상 정책 취합·정리(4월) - 회의 참석 관내 토론 동아리 모집(4월) - 회의 개최: 5월 중	○ 2020년 경기도 대토론회 (경기도 문화의 전당) - 토론회 참가자 신청 접수(8월) - 토론회 참가 : 9월 ○ 봉사활동 - 일시 : 9월 - 장소 : 노인복지관	○ 선·후배 만남의 날 『대학 어디가?』 - 계획 수립 및 용역 체결(10월) - 행사 홍보 및 멘토 섭외(11월) - 행사일 : 12월 말 (시청 대강당)
	실 적	○ 2020년 차세대위원 모집 - 구성인원 : 10명 - 연임 : 2명 - 학교장추천 : 1명 - 신규공모 : 7명	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	20	55	70	100
	실 적	15			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 코로나19로 인한 개학연기 및 청소년수련관 폐쇄로 2020년 차세대위원회 모집이 지연되었으며, 이로 인해 워크숍이 잠정 취소 되었음
- 향후 코로나19 안정화 이후 차세대위원회 정기회의를 실시하여 연간계획을 수립할 예정임
- 8월에 개관예정인 과천시 청소년문화의 집 청소년 대표 의견수렴 계획 추가

과천시 도시생태현황 지도 작성

(환경위생과 환경관리팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 과천시 도시생태현황지도 작성 1) 목 적 ○ 도시녹지의 체계적인 관리 ○ 도시생태를 고려한 도시계획방안 수립 및 각종 도시개발사업에 활용 2) 사업기간 : ○ 2020. 7월 ~ 2021. 12월(8개월) 3) 총사업비 : 4백만원 (도비 120, 시비 180) 4) 주요 사업내용: ○ 도시생태현황지도 제작 *5개 주제도(지형도, 토지이용도, 토지피복도,식생현황도,동식물주제도) 5) 기대효과 ○ 친환경적 도시건설	계 획	○ 계획수립 - 계획 수립 및 과업지시서 작성 - 자문단 회의	○ 관련부서 및 기관협의 ○ 용역계약 추진 - 입찰공고	○ 용역계약 완료 - 계약 체결 ○ 용역착수 - 착수 보고회 개최 - 용역진행	○ 용역추진 - 용역진행 - 중간보고회 개최 *2021년 용역 계속
	실 적	○ 타시군 수립 사례 및 관련 규정 검토	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	15	35	40	50
	실 적	5			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 경기도 표준안 마련을 통한 2020년 대상 13개 시군 동시추진에 따른 지연(하반기 표준안 및 예산 교부 예정)

미세먼지 저감사업으로 대기환경 개선

(환경위생과 대기관리팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 미세먼지 저감사업으로 대기환경 개선</p> <p>1) 목 적 ○ 미세먼지 저감대책 적극 추진 및 미세먼지 배출원 저감 총력을 통한 대기환경 개선</p> <p>2) 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월</p> <p>3) 총사업비 : 3,515백만원 (국비 1,950, 도비 240, 시비 1,325)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 운행차 배출가스 저감사업(5등급경유차) ○ 환경친화적 자동차 보급 및 충전인프라 구축 ○ 친환경 보일러 설치지원 ○ 소규모사업장 방지시설 설치지원 ○ 취약계층이용시설 실내공기질 무료측정</p> <p>5) 기대효과 ○ 미세먼지 저감을 위한 다양한 사업 추진으로 대기환경 개선</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 안내문 발송 - 발송일 : '20.1.17 ○ 사업공고 - 공고일 : 20. 1~3월 ○ 보조금 지급 ○ 사업계획 수립 - 대상시설 조사 및 계획 수립: 3월 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조금 지급 ○ 사업대상지 선정 및 현장방문 ○ 측정업체 계약 : 4월 ○ 취약계층 이용시설 실내 공기질 무료측정 - 측정기간 : 5월~6월 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조금 지급 ○ 사업추진 -현장 공사 감독 및 진행률 점검 ○ 측정 결과 보고 -측정결과 보고 및 해당시설 통보 : 7월 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조금 지급 ○ 준공검사
	실 적	<p>1) 운행차 배출가스 저감사업 ○ 사업 안내문 발송 : '20.1.17 ○ 사업공고 : '20.1.22 ○ 보조금 지급 : 57대</p> <p>2) 환경친화적 자동차 보급 및 충전인프라 구축 ○ 보조금 지급 - 전기자동차 : 12대 - 전기이륜차 : 4대 - 수소연료전지차 : 2대</p> <p>3) 친환경 보일러 설치지원 ○ 보조금 지급 : 31대</p> <p>4) 소규모사업장 방지시설 설치지원 ○ 사업 신청기간 '20.3.16~4.3.</p> <p>5) 취약계층 이용시설 실내 공기질 무료측정 ○ 코로나19로 측정사업기간 하반기로 연기</p>	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	20			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- '취약계층 이용시설 실내공기질 무료측정사업'은 코로나19 감염병 확산 방지를 위해 잠정 휴관중인 이용시설이 많아 측정사업기간을 하반기로 연기하여 사업을 진행할 예정임.

관악산등산로입구 근린공원 공원조성계획 수립

(공원농림과 공원조경팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 관악산등산로입구 근린공원 공원조성계획 수립</p> <p>1) 목 적 ○ 시민건강과 정서생활의 향상에 기여하는 도시공원 조성 및 여가문화공간 마련</p> <p>2) 사업기간 : ○ 2020.1월~12월</p> <p>3) 총사업비 : 454백만원(시비 454)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 공원조성계획 수립 및 고시</p> <p>5) 기대효과 ○ 공원일몰제를 대비한 장기미집행 도시공원의 관리로 녹색공간 보존에 기여</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계획수립 - 공원조성계획 - 매장문화재 지표조사 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발주의뢰 및 착공 - 공원조성계획 - 매장문화재 지표조사 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조성계획 추진 - 공원조성계획 - 매장문화재 지표조사 용역 준공 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조성계획완료 및 결정고시안 수립 - 공원조성계획완료 - 공원조성계획 결정고시안 작성
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 - 공원조성계획 - 매장문화재 지표조사 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

중앙공원 새단장 사업

(공원농림과 공원관리팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 중앙공원 새단장 사업 1) 목 적 ○ 노후화된 시설물 정비를 통해 시민들이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 중앙공원의 새단장 사업을 추진하여 공원의 기능을 강화하고 이용 만족도를 높임 2) 사업기간 : 2020. 1. ~ 11. *증빙공원(47,627㎡) 3) 총사업비 : 1,500백만원 (국비 , 도비 1,500, 시비) 4) 주요사업내용 ○ 실시설계 및 실시설계인가 ○ 중앙공원 내 노후 시설물 교체 및 지피식물 식재 5) 기대효과 ○ 도심속 자연과 함께 살아 숨쉬는 자연친화적 힐링공간 제공으로 시민의 정서함양에 기여	계 획 ○ 실시설계 용역 - 용역 발주 및 착수	○ 실시설계 용역 - 용역 준공 ○ 실시계획 인가 및 계약 심사 추진	○ 공사 추진 - 공사 발주 및 착공 - 배수로 및 노후시설 교체 공사	○ 공사 완료 - 공사 준공 - 야외음악당 새단장 추진	
	실 적 ○ 실시설계 용역 착수 - 계약(2.19.) - 용역 착수(2.24.~4.23.)	○ -	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

폭염 저감시설 확대 설치

(안전총괄과 안전총괄팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 폭염 저감시설 확대 설치 1) 목 적 ○ 폭염저감시설 설치를 통해 적극적 폭염대책을 추진하여 온열질환 예방 및 건강한 여름나기 지원 2) 사업기간 : 20년 2월 ~ 6월 3) 총사업비 : 150백만원 도비150) 4) 주요사업내용 ○ 안개분무:공원 등 3개소 ○ 냉풍기:버스정류장 27개소 ○ 그늘막 : 11개소 5) 기대효과 ○ 폭염에 수동적 대응이 아닌 적극적 대응으로 폭염피해 저감 ○ 관에서 주도적인 예방책 추진 및 행정력 지원으로 시민 인식 개선	계 획	○ 의견수렴 : 1월 ○ 대상지 및 시설 선정 : 2월	○ 발주 및 착공 : 3월 ○ 설치 및 준공 : 4~5월 ○ 가동 및 평가 : 6월		
	실 적	○ 폭염저감시설 설치 추진 대상지 현장조사 : 2월 ○ 대상지 확정 및 공사설계 : 3월	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	50	100		
	실 적	50			

사기막골천 소하천 정비 공사

(안전총괄과 하천관리팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 사기막골천 소하천 정비 공사</p> <p>1) 목 적 ○ 집중호우시 침수피해가 우려되는 미개수·노후 제방의 치수기능과 전반적인 하천 환경 개선을 위한 공사임</p> <p>2) 사업기간 ○ 2020년~2021년</p> <p>3) 총사업비 : 960백만원(시비)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 소하천개수 615m, 축제 588m, 폭 6m 복개개선 27m, 교량3개소, 낙차공 7개소 등</p> <p>5) 기대효과 ○ 하천시설물 유지관리 및 친수환경 제공</p>	계 획	○ 실시설계 추진	○ 실시설계 준공 ○ 정비공사 착공 - 시공계획 작성 ○ 토지보상 추진	○ 정비공사 추진 - 토공 추진 ○ 토지보상 추진	○ 정비공사 추진 - 배수공 및 구조물공 추진 *2021년 지속 추진
	실 적	○ 실시설계 추진 - 도면 및 내역 작성	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	15	30	40	50
	실 적	15			

배랭이천 소하천 정비공사 실시설계 용역

(안전총괄과 하천관리팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 배랭이천 소하천 정비공사 실시설계용역</p> <p>1) 목 적 ○ 집중호우시 침수피해가 우려되는 미개수·노후 제방의 치수기능과 전반적인 하천 환경 개선을 위한 실시설계임</p> <p>2) 사업기간 ○ 2020년~2021년</p> <p>3) 총사업비 : 100백만원(시비)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 소하천개수 583m, 축제 108m, 복개개선 321m, 교량1개소, 낙차공 2개소 등</p> <p>5) 기대효과 ○ 하천시설물 유지관리 및 친수환경 제공</p>	계 획	○실시설계 착수	○ 실시설계 추진 - 현장조사 및 측량	○ 실시설계 추진 - 도면 및 내역 작성	○ 실시설계 추진 - 도면 및 내역 작성 *2021년 지속 추진
	실 적	○실시설계 착수 - 착수일 : 2020. 3. 25.	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, 100%)	계 획	15	30	40	50
	실 적	15			

삼거리천[용마골] 보행공간 조성 사업

(안전총괄과 하천관리팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p><input type="checkbox"/> 삼거리천(용마골) 보행공간 조성사업</p> <p>1) 목 적 ○ 용마골 주민의 보행불편을 해소하고자 삼거리천 보행공간을 확보하여 용마골 탐방로의 활용도를 높이며 쾌적하고 안전한 진입로를 구축하고자 함</p> <p>2) 사업기간 ○ 2020. 2월 ~ 11월</p> <p>3) 총사업비 : 520백만원(시비) ○ 실시설계비 : 20백만원 ○ 시설비 : 500백만원</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 보행데크 설치 400m</p> <p>5) 기대효과 ○ 안전하고 쾌적한 하천 내 보행공간 제공</p>	계 획	○ 주민설명회 개최 및 실시설계 착수	○ 실시설계 준공 ○ 정비공사 착공	○ 정비공사 추진	○ 정비공사 준공
	실 적	○ 사업 지연	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	30	50	70	100
	실 적	0			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 용마골 주민들의 사업 반대로 인하여 실시설계 발주 지연

⇒ 코로나 19 안정화 후 주민설명회 개최 및 의견 수렴하여 사업 추진여부 검토.

관문천 가동보 구조물 환경 정비

(안전총괄과 하천관리팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 관문천 가동보 구조물 환경 정비 1) 목 적 ○ 관문천 가동보를 친환경적으로 정비하여 이용자들에게 쾌적한 수변 공간을 제공하고자 함 2) 사업기간 ○ 2020년 1월 ~ 6월 3) 총사업비 : 20백만원(시비) 4) 주요사업내용 ○ 관문천 가동보 환경정비 5) 기대효과 ○ 하천시설물 유지관리 및 친수환경 제공	계 획	○ 정비공사 설계 - 가동보 정비(안) 검토 및 설계	○ 공사 착공 및 준공		
	실 적	○ 정비공사 설계 완료 - 가동보 정비(안) 검토	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	50	100		
	실 적	50			

양재천 등 친수공간 조성을 위한 기본계획 수립 용역

(안전총괄과 하천관리팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 양재천 등 친수공간 조성을 위한 기본계획 수립용역 1) 목 적 ○ 양재천을 중심으로 하천의 홍수방지 기능을 유지하면서 도심 내 수변공간을 조성하여 시민들에게 휴식공간을 제공하기 위한 기본계획 수립 용역 추진 2) 사업기간 ○ 2020년 3월 ~ 2021년 3월 3) 총사업비 : 150백만원(시비) 4) 주요사업내용 ○ 친수공간 조성 기본계획 수립 5) 기대효과 ○ 하천시설물 유지관리 및 친수환경 제공	계 획	○ 용역 착수 -양재천 복개 구간 (대성주유소~코오롱 앞) 수변공간 조성 및 자연형하천 복원 방안 -양재천 소하천 연결 방안 (소하천 복개BOX 철거 등)	○ 용역 진행 - 현장조사 및 현황 분석	○ 용역 진행 - 국내.외 사례조사 및 분석	○ 용역 진행 - 기본구상 수립
	실 적	○ 과업지시서 및 설계서 작성	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	20	30	50	70
	실 적	20			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 4월중 용역발주 및 착수 예정

과천시 경관계획 재수립

(도시정책과 도시디자인팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 과천시 경관계획 재수립</p> <p>1) 목 적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시구조 변화 및 과천시 경관계획의 장기 목표년도 도래에 따른 경관 종합계획수립 <p>2) 사업기간</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 6. 25. ~ 2020. 12. 15. <p>3) 총사업비 : 204백만원 (시비)</p> <p>4) 주요사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020경관계획 재검토 ○ 경관자원 조사분석 ○ 경관기본구상 및 기본계획 ○ 부문별경관계획 및 가이드라인 ○ 실행계획 <p>5) 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시경관의 보존, 형성, 관리를 위한 종합적 경관계획 수립으로 조화롭고 쾌적하고 아름다운 도시 환경 조성 	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경관기본계획 <ul style="list-style-type: none"> - 경관구조별 기본계획 (권역, 축, 거점) - 중점경관관리구역 관리계획 - 주요경관자원 및 경관 위해 요소 관리계획 ○ 전문가 자문회의 <ul style="list-style-type: none"> - 경관위원, 외부전문가상 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경관가이드라인 <ul style="list-style-type: none"> - 중점경관관리구역 - 경관요소별 (색채, 야간) ○ 2차 중간보고회 <ul style="list-style-type: none"> - 1차중간보고회 지적사항, 경관 기본계획, 경관가이드라인 ○ 1차 주민설명회 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 주민대상 - 경관의 이해 - 계획의 방향 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경관가이드라인 <ul style="list-style-type: none"> - 중점경관관리구역 - 경관요소별 (색채, 야간) ○ 실행계획 및 기타 <ul style="list-style-type: none"> - 경관관련 연계방안 - 경관사업,경관협정 추진방안 - 경관관련 제도, 행정조직 정비방안 ○ 시의회 의견청취 ○ 공청회 및 2차 주민설명회 ○ 전문가 자문회의 ○ 관계기관 협의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성과품 제작, 고시·공고 <ul style="list-style-type: none"> - 용역 성과품 제작, 배포 (시군구) - 고시 및 공고 ○ 경관위원회 심의 <ul style="list-style-type: none"> - 경관계획 최종안 심의 ○ 최종보고회 <ul style="list-style-type: none"> - 경관위원회 심의결과 반영 조치 계획 및 최종안 보고
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경관기본계획 <ul style="list-style-type: none"> - 의식조사 보완 - 경관구조(권역, 축, 거점) 계획 - 중점경관관리구역 기본방향 및 운영가이드라인 방향 설정 ○ 시장보고(1. 23.) <ul style="list-style-type: none"> - 중간보고회 지적사항관련 대면보고 ○ 전문가 자문회의(3. 18.) <ul style="list-style-type: none"> - 참석13명(경관위원, 건축위원, 외부전문가, 과천시 등) 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	70	80	90	100
	실 적	70			

도시관리계획[단절토지 개발제한구역 해제] 결정(변경) 및 지구단위계획 수립

(도시정책과 도시계획팀)

사업개요	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 도시관리계획[단절토지 개발제한구역 해제] 결정(변경) 및 지구단위계획 수립 1) 목 적 ○ 도로·철도 또는 하천 개수로로 인하여 단절된 3만제곱미터 미만의 토지를 파악하고, 단절토지 일부 GB를 해제하여 주민불편 및 민원을 해소하기 위함 2) 사업기간 : ○ '20. 3월 ~ '21. 2월 3) 총사업비 : 241백만원 (시비) 4) 주요사업내용 ○ 개발제한구역 해제 ○ 지구단위계획 수립 ○ 전략환경영향평가 ○ 기초(현장)조사 및 교통성검토, 경관 검토서 등 5) 기대효과 ○ GB 해제를 통해 주민불편 및 민원해소	계 획	○ 계약심사 ○ 일상감사 ○ 도시관리계획 변경(GB해제) 용역 및 전략환경영향평가 용역발주 ○ 용역계약 및 착수	○ 기초조사 ○ 도시관리계획 입안서 작성 ○ 개발행위허가 제한지역 지정 ○ 주민의견청취(주민열람·공고) ○ 관련기관(부서) 협의(농지·산지 협의 등)	○ 시의회 의견 청취 ○ 전략환경영향평가 협의	○ 도시관리계획 변경(안) 결정 신청(과천시→경기도) *2021년 지속 추진
	실 적	○ 계약심사 ○ 도시관리계획 변경(GB해제) 용역 및 전략환경영향평가 용역발주 ○ 용역 입찰 공고(업체 선정)	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	10	30	50	70
	실 적	10			

과천시 스마트도시계획 수립

(도시정책과 스마트도시팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 과천시 스마트도시계획 수립 1) 목 적 ○ 우리시에 맞는 스마트도시 서비스 발굴·구현 ○ 원도심과 신도시의 환경에 부합하는 스마트도시 서비스 개발 계획 수립 2) 사업기간 ○ '20. 4월~'21.4월 3) 총사업비 : 300백만원(시비) 4) 주요사업내용 ○ 과천시 스마트도시 비전 제시 ○ 스마트도시 모델 도출 ○ 시민의견 수렴 ○ 데이터기반 도시관리 체계 마련 ○ 도시통합관제센터 구축 및 운영·관리방안 등 5) 기대효과 ○ 우리시 맞춤형 스마트도시 계획수립·추진으로 시민의 삶의 질 향상 및 지속가능한 도시 조성	계 획	○ 용역설계 및 계약심사 ○ 발주 및 계약체결	○ 사업착수 -지역적 특성 및 여건 분석 -기본방향 및 추진전략 수립 ○ 리빙랩 홍보 및 운영방안 마련	○ 용역추진 - 과천시 스마트도시 비전 제시 - 과천 특화형 스마트도시 전략 사업 발굴 - 정보시스템 공동활용 및 연계 방안 ○ 착수보고회 개최 ○ 리빙랩 운영	○ 용역추진 - 단계별 추진계획 및 전략 과제 도출 - 기반시설 구축 및 도시통합운영센터 구축·운영 방안 - 스마트도시 정보시스템 및 서비스 관리방안 ○ 중간보고회 개최 ○ 리빙랩 운영 *2021년 지속
	실 적	○ 용역설계 및 계약심사 ○ 일상감사 ○ 용역 발주의뢰(회계과)	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	20	35	50	70
	실 적	18			

종합의료시설 유치 전략 수립 연구용역

(도시정책과 도시디자인팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 종합의료시설 유치 전략 수립 연구용역</p> <p>1) 목 적 ○ 의료·바이오시설 입지를 위한 합리적인 유치방안을 모색하고, 중·장기적 실행계획 수립</p> <p>2) 사업기간 ○ 2020. 1. 2. ~ 6. 29.</p> <p>3) 총사업비 : 65,000천원(시비)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 의료시설 유치 최적지 선정 및 파급효과 분석 ○ 의료·바이오 클러스터 조성 관련 방안제시 ○ 의료시설 유치를 위한 합리적인 유치전략 방안 제시</p> <p>5) 기대효과 ○ 과천동 공공주택지구 등 각종 개발 사업에 따른 인구 증가와 시민에 대한 양질의 의료서비스 제공</p>	계 획	○ 착수보고회 개최 : 2월중	○ 중간보고회 개최 : 4월중 ○ 최종보고회 개최 : 6월중 ○ 용역 준공 : 6월 29일	○ 대가 지급 : 7월 중	
	실 적	○ 착수보고회 개최 : 2020. 2. 26 ○ 착수보고회 논의 주요내용 통보 : 2020. 3. 12 ○ 착수보고회 논의 주요내용 - 검토결과 회신 : 2020. 3. 20 ○ 중간보고회 관련 과업내용 협의	○	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	50	100		
	실 적	50			

2035년 과천도시기본계획 수립

(도시정책과 도시계획팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 2035년 과천도시기본계획 수립 1) 목 적 ○ 우리시 장기적 발전방향과 미래상을 제시하고 상위계획의 정책방향 반영 2) 사업기간 : ○ '17. 5월 ~ '18. 11월 (용역중지중 ~ '18. 9. 21) 3) 총사업비 : 114백만원 (시비) 4) 주요사업내용 ○ 기본계획수립 ○ 토지적성평가 ○ 기초조사 및 교통계획 ○ 국토계획평가 ○ 재해영향평가 및 재해취약성 검토 5) 기대효과 ○ 우리 시 20년 장기계획 수립에 따른 체계적인 도시관리	계 획	○ 주민공청회 개최	○ 시의회 의견청취 (4월, 243회 임시회) ○ 관련 기관(부서) 협의 ○ 시 도시계획위원회 자문	○ 최종보고회 ○ 경기도 승인신청	
	실 적	○ 주민공청회 개최 준비 - 신종 코로나바이러스 감염증 확산 방지에 따라 공청회 개최 계획 연기	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	100	
	실 적	20			

상업지역 지구단위계획 변경 용역

(도시정책과 지구단위계획팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 상업지역 지구단위계획 변경 용역</p> <p>1) 목 적 ○ 상업지역 지구단위계획 재검토와 상가 재건축 활성화, 상업지역 기능 유지 방안 마련</p> <p>2) 사업기간 ○ '20. 2월 ~ '21. 2월</p> <p>3) 총사업비 : 280백만원 (시비)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 상업지역 지구단위계획 변경</p> <p>5) 기대효과 ○ 상업지역 특성에 부합하는 합리적인 관리방안 마련</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역착수 - 용역계약 및 착수 - 현황조사 및 분석 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 추진 - 착수보고 - 문제점 및 대안검토 - 민·관협의체 구성 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 추진 - 지구단위계획 변경(안) 작성 - 전문가 자문 	<ul style="list-style-type: none"> ○용역 추진 - 지구단위계획 변경(안) 작성 - 중간보고 <p>*2021년 지속 추진</p>
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역착수 - 용역계약 및 착수 (2020.3.25.) - 현황조사 	<ul style="list-style-type: none"> ○ - 	<ul style="list-style-type: none"> ○ - 	<ul style="list-style-type: none"> ○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	15	30	50	70
	실 적	15			

지식기반산업용지 잔여용지 분양사업 추진

(도시개발과 개발행정팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 지식기반산업용지 잔여용지 분양사업 추진</p> <p>1) 목 적 ○ 도시의 자족기능 확보와 미래성장 동력 기반 마련을 위한 전략적 산업유치로 첨단지식산업단지 조성 및 지역경제 활성화 제고</p> <p>2) 사업기간 : 2020.01월~08월</p> <p>3) 총사업비 : 886백만원(시비)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 잔여용지 분양 계획 ○ 용지공급지침 확정 ○ 사업설명회 및 공급 공고 ○ 사업계획서 접수 및 평가 ○ 우선협상대상자 협의 및 매매계약 체결</p> <p>5) 기대효과 ○ 4차 산업혁명 거점도시로 육성</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잔여용지 분양 계획 ○ 용지공급지침 확정 ○ 사업설명회 및 공급 공고 	○ 사업계획서 접수 및 평가	○ 우선협상대상자 협의 및 매매 계약 체결	
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잔여용지 분양 계획 수립 : '20. 2. 13.(도시개발과-586호) ○ 용지공급지침 확정 - 과천시 지식정보타운 심의 위원회 개최 : '20. 3. 16./잔여용지 분양 지침(안) 확정 ○ 사업설명회 및 공급 공고 - 사업설명회 취소(코로나19예방) / 대체 홍보방안 추진 - 분양공고: '20. 3. 30. 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	100	
	실 적	25			

과천 공공주택지구 조성

(도시개발과 도시사업1팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p><input type="checkbox"/> 과천 공공주택지구 조성</p> <p>1) 목 적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과천시 미래 성장동력을 확보하며 지식정보타운, 원도심, 과천지구 등이 균형있게 발전할 수 있도록 전략적 개발을 하고 서민의 주거 안정에 기여하고자 함 <p>2) 사업기간</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 12월 ~ 2025. 12월 <p>3) 총사업비 : 3조8천억원</p> <p>4) 주요사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자족용지 조성(1,555,496㎡) (과천동,주암동,막계동 일원) ○ 공공주택 건설 (7,100호, 17,750호) <p>5) 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시자족기능 확보 및 지속가능한 성장 도모 	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보상업무 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기본조사 착수 - 보상계획 수립 및 공고 ○ 지구계획 수립 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 조사설계 용역 착수 - 환경영향평가 협의 - 지구계획 신청 ○ 사업시행 관련 협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 훼손지 복구계획 관련 협약 - 공동사업시행자 간 공동사업시행 기본협약 - 공동사업시행자 간 공동사업시행 실시협약 			
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지구계획 수립 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 조사설계 용역 착수 : 2020. 3월 ○ 사업시행 관련 협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 공동사업시행자 간 공동사업시행 기본협약 협의 추진 			
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

과천시식정보타운 공공주택지구 조성

(도시개발과 도시사업2팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p><input type="checkbox"/> 과천시식정보타운 공공주택지구 조성</p> <p>1) 목 적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역의 자족기반 확충과 도시의 경쟁력 강화 <p>2) 사업기간</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011. 10월 ~ 2021. 6월 <p>3) 총사업비 : 1,684,000백만원 (사업시행자 자체자금)</p> <p>*사업시행자:한국토지주택공사, 대우건설 컨소시엄</p> <p>4) 주요사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주택건설용지, 공공시설용지 조성 (갈현동,문원동 일원/ 1,353,090㎡) ○ 공공주택건설(8,474호/19,109인) (단독주택:239호/ 공공주택:5,250호/ 일반분양:2,985호) <p>5) 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자족기능 및 미래 성장 동력기반 확충 	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기반시설 공사 - 토공 작업 및 지장물 철거 / - 도로 및 상·하수도 시설 설치 등 지구 조성 공사 ○ 지구계획 변경 협의 - 주민편의시설 확보 등을 위한 지구계획 변경 지속 협의 ○ 문화체육시설 건립 추진 - 협약 체결, 중기지방재정계획 수립 등 ○ 철도역사 신설 관련 업무추진 - 노반 실시설계 추진(한국철도시설공단) : '19.12 ~ '21.04 (* 관련기관 : 과천시, 한국토지주택공사, 한국철도시설공단, 한국철도공사) ○ 국도47호선 우회도로 개설공사(방음시설 설치 포함)보상업무 추진 - 미보상분 보상 실시 ○ 도로 개설공사 추진 - 구조물 설치(세곡지하차도 등)/ 교통우회 가설도로 추진 등 			
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기반시설 및 도로개설공사 추진 공정률(3월기준) : 본단지 22.5% / 국도47호선 27% ○ 문화체육시설 건립 : 협약서(안) 법률자문(3월) 완료 ○ 철도역사 신설 관련 : 노반실시설계에 대한 업무협의 추진 			
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성

(도시개발과 도시사업2팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조성</p> <p>1) 목 적 ○ 업무·주거·상업시설 조성으로 자족 도시로의 기반을 마련하고 공공지원 민간임대주택을 도입한 복합주거단지 조성을 목표로 국책사업으로 추진</p> <p>2) 사업기간 ○ 2016. 6월 ~ 2020. 12월</p> <p>3) 총사업비 : 1,788,830백만원 (사업시행자 자체자금)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 상업·업무·R&D·자족시설시설용지 조성(과천동,주암동 일원) ○ 공공지원민간임대주택 조성 (면적929,080㎡/주택:5,701호,13,901인) ○ 화훼유통복합센터 건립 (46,390㎡/15층 이하)</p> <p>5) 기대효과 ○ 상업, 업무지역 조성으로 도시 자족기능을 확보하여 지속가능한 성장도모하고, 청년층을 포함한 무주택 실수요자의 주거생활 안정 기여</p>	계 획	<p>○보상업무 추진 - 지장물 조사 - 수용재결 관련 업무 추진</p> <p>○ 지구계획 변경 협의 - 지구계획 변경 협의 및 검토 - 주민의견 반영 및 공공시설 추가 확보 등 협의 - 광역교통개선대책 관련 과천과천 공공주택지구 개발과 연계 검토</p> <p>○ 화훼유통복합센터 건립 관련 협의 추진 - 화훼 재정착을 위한 사업화방안 추진 협의(LH) - 화훼특구 조성을 위한 여건 마련</p>			
	실 적	<p>○ 보상업무 추진(3월기준) - 보상계약 : '19.12.16~'20.1.31.(계약율:66.3%) / 수용재결 신청 준비 / 지장물 조사 준비</p> <p>○ 지구계획 변경 협의 - 광역교통개선대책 죽바위로 노선에 대한 의견 제출(1월) 및 담당자 회의 추진(2월)</p> <p>○ 화훼유통복합센터 건립 - 사업화방안 추진 LH 협의(3월)</p>			
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

단독주택지 안심관리제 운영

(도시정비과 주택정책팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 단독주택 안심관리제 운영 1) 목 적 ○ 효율적인 단독주택 밀집지역 관리 2) 사업기간 : ○ 2020. 1월 ~ 12월 3) 총사업비 : 27백만원(시비) 4) 주요 사업내용 ○ 타시 운영사례 분석 ○ 「문원행복마을관리소」와 연계 검토 ○ 시행방침 마련 등 5) 기대효과 ○ 단독주택 내 주민들의 주거생활 편의 증진	계 획	○ 단독주택관리 사례 분석 ○ 안심관리제 시행근거 마련	○ 단독주택관리(안) 비교분석 (행복마을관리소와 연계) ○ 사전절차 마련	○ 안심관리제 운영(안) 마련 (행복마을관리소와 연계)	○ 미비점 보완, 수정
	실 적	○ 단독주택관리 분석(우리시) - 문원행복마을관리소 ○ 운영사례 비교 검토(타시) - 인천시 마을주택관리소 - 고양시 안심관리제 ○ 제도 운영, 지원 범규심사	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	35	60	80	100
	실 적	35			

장기방치건축물[우정병원] 선도 사업 행정지원

(도시정비과 공동주택팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 장기방치건축물(우정병원) 선도 사업 행정지원</p> <p>1) 목 적 ○ 장기방치건축물 선도사업의 적극적 행정지원을 통해 과천시민을 위한 공동주택 조기 입주 실현</p> <p>2) 사업기간 ○ '17. 7. 13. ~ '22. 상반기</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 주택건설 인·허가·승인 처리 (입주자모집공고 승인) ○ 감리자 업무 실태 점검</p> <p>5) 기대효과 ○ 과천시민에 주거 안정 도모</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분양가 협의 ○ 1분기 감리·현장점검 - 3월 예정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입주자 모집공고 ○ 2분기 감리·현장점검 - 6월 예정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3분기 감리·현장점검 - 9월 예정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 4분기 감리·현장점검 - 12월 예정
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분양 관련 각 기관 협의 ○ 1분기 감리·현장점검 실시 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

스마트 클린 버스정류장 설치

(교통과 교통시설팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 스마트 클린 버스정류장 설치 1) 목 적 ○ 승객 대기공간인 버스정류장을 차량에서 발생하는 오염물질 및 미세먼지로부터 이용시민의 건강을 보호하고 쾌적한 정류장 환경을 조성하여 대중교통 이용을 장려 2) 사업기간 ○ 2020년 4월 ~ 6월 3) 총사업비 : 660백만원 (국비 66백만원, 시비 594백만원) 4) 주요사업내용 ○ KT앞, 정부청사역, 경기도도립도서관 버스정류장 상, 하행선 스마트 클린 버스정류장 설치(6개소) 5) 기대효과 ○ 대중교통 이용자 편의 증진	계 획	○스마트 클린 버스정류장 (중앙로 상하행선) 디자인 확정 후 설계 ('20.2월) ○자동원격시스템 보안성 검토 실시 ('20.2월)	○KT앞 지하보도 철거 공사 완료 (건설과) 후 시공 예정('20.4~6월) ○정부청사역, 도립도서관 버스정류장 설치		
	실 적	○ 스마트 클린 버스정류장 (중앙로 상하행선) - 기초공사 완료 - 버스정류장 칸막이 제작 진행 - 임시정류장 운영중 ○ 제어시스템 보안성 검토	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	20	100		
	실 적	20			

- 추진상 우수사례
 - KT지하보도 철거 공사와 연계하여 공사 기간 단축

안전보행 스마트 횡단보도 설치

(교통과 교통시설팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 안전보행 스마트 횡단보도 설치</p> <p>1) 목 적 ○ 스포비족 및 어린이들이 횡단보도에서 명확한 보행신호 인식을 위한 스마트 교통안전시설물 설치</p> <p>2) 사업기간 ○ 2020년 3월 ~ 6월</p> <p>3) 총사업비 : 140백만원 (시비)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 바닥신호등 및 음성안내보조장치 설치 : 7개소</p> <p>5) 기대효과 ○ 스마트 안전시설물 설치로 무단횡단 및 교통신호 미인지로 인한 교통사고 예방</p>	계 획	<p>○ 바닥신호등 및 음성안내보조장치 설치공사</p> <p>- 착공 (우체국사거리, 소방서삼거리, 청사사거리, KT 앞)</p>	<p>○ 바닥신호등 및 음성안내보조장치 설치공사</p> <p>- 착공 및 준공 (조일약국 앞, 부림농협 앞, 청계초교 앞)</p> <p>- 준공 (우체국사거리, 소방서삼거리, 청사사거리, KT 앞)</p>		
	실 적	<p>○ 바닥신호등 및 음성안내보조장치 설치공사 설계완료</p> <p>(우체국사거리, 소방서삼거리, 청사사거리, KT 앞)</p>	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	40	100		
	실 적	30			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 1차 바닥신호등 및 음성안내보조장치 설치 공사
(우체국사거리, 소방서삼거리, 청사사거리, KT 앞)
 - 착공 : '20. 4. 16.
 - 준공 : '20. 5. 30.
- 2차 바닥신호등 및 음성안내보조장치 설치 공사
(조일약국 앞, 부림농협 앞, 청계초교 앞)
 - 착공 : '20. 5. 20.
 - 준공 : '20. 6. 30.

단독주택 지역 주차장 확충

(교통과 주차장관리팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 단독주택 지역 주차장 확충 1) 목 적 ○ 주차환경이 열악한 단독주택지(별양동, 문원동) 내 주차장 확충으로 심각한 주차난을 해소하고 쾌적한 생활환경 조성 2) 사업기간 ○ 2018년 ~ 2022년 3) 총사업비 : 25,500백만원(시비) 4) 주요사업내용 ○ 문원동 150-8 일원 주차장 조성 ○ 별양동 별양1소공원 및 3단지 인접보도 주차장 조성 5) 기대효과 ○ 단독주택지 내 주차장 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	계 획	○ GB관리계획 미반영시설 사전심사 ○ 3단지 인접보도 노상주차장 조성 - 실시설계	○ 도시계획시설 결정 ○ 별양1소공원 주차장 조성 - 1회추경 예산반영 및 도시계획시설 결정용역 발주 ○ 3단지 인접보도 노상주차장 조성 - 착공 및 준공	○ 도시계획시설 결정 ○ 별양1소공원 주차장 조성 - 도시계획시설 결정용역 추진	○ 토지매입 - 문원동 151번지 등 3필지 ○ 별양1소공원 주차장 조성 - 실시설계
	실 적	○ GB관리계획 미반영시설 국토교통부 협의완료 : '20. 3월 ○ 단독주택지역 주차환경 개선공사 실시설계 완료 : '20. 3월 - 3단지 인접 보도 평행주차장 조성	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

도시교통정비계획 수립 용역

(교통과 교통개선팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 도시교통정비계획 수립용역</p> <p>1) 목 적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 변화하는 우리시의 개발여건을 반영하여 도시교통정비기본계획을 변경하고 기본계획 변경에 따른 5년 단위의 도시교통정비중기계획과 구체적인 목표물량과 재원의 규모 조달방안을 포함한 연차별 시행 계획을 수립 <p>2) 사업기간</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 5월 ~ 2020년 5월 <p>3) 총사업비 : 270백만원</p> <p>4) 주요사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도시교통정비기본계획 재수립 ○ 도시교통정비중기계획 수립 ○ 도시교통정비연차별시행계획 수립 <p>5) 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교통시설의 정비를 촉진하고 교통수단 및 교통체계를 효율적으로 운영·관리하여 교통편의 증진에 이바지 	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○부분별 개선방안 구상 <ul style="list-style-type: none"> -교통운영관리 체계 개선 -주차장의 건설 및 운영 -보행·자전거·대중교통 통합체계 구축 -지능형교통시스템 구축 -교통행정체계 개선 -교통안전체계 개선 ○중간보고회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> ○투자사업계획 및 재원조달방안 ○연차별 부분별 세부 시행계획 수립 ○최종보고회 개최 		
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중간보고회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - '20.2.11.(화) 3층 상황실 ○ 계획수립 중간점검 <ul style="list-style-type: none"> - 비전 및 목표 설정 - 교통운영 관리체계 개선(안) - 도시철도(신교통수단) 검토(안) - 대중교통전용지구 도입(안) - 교통시설물 개선(안) - 친환경 교통체계 개선(안) - 교통안전체계 개선(안) - 주차장 운영개선(안) - 스마트시티 조성(안) 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	65	100		
	실 적	65			

조속한 도로망구축을 위한 토지보상 추진

(건설과 건설행정팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 조속한 도로망구축을 위한 토지보상 추진</p> <p>1) 목 적 ○ 장기미집행 시설(도로) 추진 ○ 안전하고 편리한 기반시설 조성 ○ 주민불편 해소 등</p> <p>2) 사업기간 : 2020년 ○ 가능한 상반기 내 신속집행</p> <p>3) 총사업비 : 약100억이상 ○ 50억 기확보(계속비) ○ 추후 시비확보예정(추경)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 보상 기본계획 수립 등 ○ 기초조사, 지적측량 등 ○ 감정평가, 계약체결 등 ○ 토지수용위원회재결신청 등 ○ 등기이전 등 보상금지급</p> <p>5) 기대효과 ○ 주민불편 해소 및 기반시설(도로)개설의 원활한 사업추진</p>	계 획	<p>○ 보상 업무추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 보상에 관한 기본계획 수립 등 - 기초조사, 지적측량 등 - 감정평가, 계약체결 등 - 보상에 관한 기타 행정절차 이행 - 보상사업 완료 후 추가보상비 재원마련(추경예산 등) 			
	실 적	<p>○ 토지수용위원회 재결신청</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2개노선(3-280, 2-49호선) <p>○ 현장조사 지적측량</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9개노선(3-14호선의 8) <p>○ 공공용지 협의매수 진행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1개노선(3-201호선) <p>○ 보상사업비 재원확보</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1회추경예산에 일부확보 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	50	100
	실 적	30			

문원동 공원마을 방음벽 설치공사

(건설과 시설공사팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 문원동 공원마을 방음벽 설치 공사</p> <p>1) 목 적 ○ 문원동 공원마을 주변「방음벽 설치 타당성 용역」 결과에 의한 방음벽을 설치하여 소음으로 인한 불편을 해소하고자 함</p> <p>2) 사업기간 : 2020. 1 ~ 2020.10</p> <p>3) 총사업비 : 시비 750백만원</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 신설: L=30m, H=11m ○ 교체: L=30m, H=11m</p> <p>5) 기대효과 ○ 방음벽을 설치하여 과천대로에서 발생한 교통 소음에 대해 주민 불편 사항을 해소하여 쾌적한 삶의 질 향상에 기여</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 준공 - 방음벽 구조 검토 - 관련법 검토 - 디자인 협의 	○ 공사 착공	○ 기초 및 방음벽 설치	○ 공사 준공
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 준공 - 방음벽 구조 검토 - 관련법 검토 - 디자인 협의 <p>○ 경기도 설계심사</p>	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	15	45	75	100
	실 적	15			

관문지하보도 승강기 설치 공사

(건설과 도시조명팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 관문지하보도 승강기 설치 공사 1) 목 적 ○ 지하보도 이동편의 제공을 위한 승강기 설치공사(상, 하행 2대) 2) 사업기간 ○ 실시설계 : 2019.11월~2020.2월 ○ 설치공사 : 2020.4월~2020.8월 3) 총사업비 : 580백만원(시비) - 실시설계비: 30백만원 - 설치공사비: 535백만원 - 설치공사 감리비: 15백만원 4) 주요사업내용 ○ 승강기 설치공사 실시설계 ○ 승강기 설치공사 5) 기대효과 ○ 관문지하보도를 이용하는 교통약자에 대한 편의 및 안전 환경 제공	계 획	○ 설치공사 실시설계 - 2월 현재 공정율 70% - 2월 26일 완료예정 ○ 경기도 설계심사	○ 설계심사 완료 및 공사 착공	○ 공사 준공	
	실 적	○ 설치공사 실시설계 - 3월 18일 실시설계 완료	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	10	50	100	
	실 적	10			

남태령지하보도 노후 장애인승강기 교체 공사

(건설과 도시조명팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 남태령지하보도 노후 장애인승강기 교체공사 1) 목 적 ○ 노후 장애인승강기 교체 및 부속시설물 교체 2) 사업기간 : ○ 2019.10월~2020.03월 3) 총사업비 : 280백만원(시비) 4) 주요사업내용 ○ 노후 장애인승강기 교체 ○ 승강기 부속 시설물 교체 5) 기대효과 ○ 남태령지하보도를 이용하는 교통약자에 대한 편의 및 안전 환경 제공	계 획	○ 공사 준공 - 2월 현재 공정율 60% - 3월 3일 준공예정			
	실 적	○ 공사 준공 - 3월 3일 준공 - 3월 17일 설치검사 완료	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	100			
	실 적	100			

보건소[치매안심센터 및 선별진료실] 증축 공사

(건설과 시설공사팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 보건소(치매안심센터 및 선별진료실) 증축 공사</p> <p>1) 목 적 ○ 치매환자 급증에 따른 의료기관 이용 증가 등으로 사회적 비용 부담이 증가함에 따라 치매환자와 치매가족 및 주민들에게 치매 통합관리서비스를 제공하고 감염에 대한 확산방지 및 예방관리를 위함</p> <p>2) 사업기간 : 2019. 10 ~ 2020.6</p> <p>3) 총사업비 : 1,910백만원 (국비 360백만원, 도비 45백만원, 시비 1,505백만원)</p> <p>4) 주요사업내용 : 647.08㎡ ○ 치매센터: 564.28㎡/2층 ○ 선별진료소: 82.8㎡/2층</p> <p>5) 기대효과 ○ 치매 및 감염시설을 확충하여 안정적이고 신속한 대응체계를 확립하여 지역주민의 건강향상에 기여</p>	계 획	○치매안심센터 - 철골 및 금속 창호 설치	○치매안심센터 - 설비 및 복합패널 설치 - 공사 준공 ○선별진료소 - 설비 및 복합패널 설치 - 공사 준공		
	실 적	○치매안심센터 - 철골 및 데크플레이트 설치 - 방청 및 내화 도장 - 메탈패널 제작 ○선별진료소 - 철골 및 데크플레이트 설치 - 메탈패널 제작	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	50	100		
	실 적	50			

생명존 인[人][종교단체 연계사업]

(보건행정과 지역보건팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 생명존 인[人][종교단체 연계사업]</p> <p>1) 목 적 ○ 인간의 생명에 대한 사랑, 자비, 이해와 존중이 기본인 종교단체와 자살예방사업과의 협력을 통해 자살예방사업을 진행하고자함.</p> <p>2) 사업기간 : 연중</p> <p>3) 총사업비 : 1.1백만원 (국비 0.55 ,시비 0.55)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 마음이음 상담 (찾아가는 정신건강상담) ○ 생명사랑이어쭈름(연계간담회) ○ 생명지킴이 교육 ○ 생명사랑 캠페인</p> <p>5) 기대효과 ○ 종교단체의 조직과 연계하여 자살문제를 올바르게 인식하고 필요성을 공감할 수 있도록 함.</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생명존 인(人) 사업 설명회 실시 (과천소망교회-실버아카데미) -일시:1/6 15:00 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마음이음상담 참여자 모집 ○ 마음이음상담실시 - 5월 중 ○ 결과보고서 작성 ○ 생명사랑 캠페인 (과천소망교회-실버아카데미) - 5월 중 ○ 결과보고서 작성 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생명존 인(人) 참여 신규 종교단체(과천성당, 별양동성당) 발굴 작업 실시 - 9월 중 ○ 결과보고서 작성 ○ 사업실시(생명지킴이교육실시(신규발굴된 종교단체) - 9월 중 ○ 결과보고서 작성 ○ 사업실시(생명사랑 캠페인) - 9월 중 ○ 결과보고서 작성 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마음이음상담 참여자 모집 - 10월 중 ○ 마음이음상담실시 - 10월 중 ○ 결과보고서 작성 ○ 생명지킴이 교육 사업실시 (과천소망교회-실버아카데미) - 노인정신건강교육 - 10월 중 ○ 결과보고서 작성
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생명존 인(人) 사업 설명회 실시(과천소망교회-실버아카데미) - 일시:1/6 15:00(1회 진행) 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	12.5	37.5	75	100
	실 적	12.5			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 코로나19로 인한 생명지킴이 교육 연기됨. 향후 사업일정 조정 할 예정임.

작은도서관 활성화 지원 사업 추진

(정보과학도서관 정보봉사팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 작은도서관 활성화 지원 사업 추진</p> <p>1) 목 적 ○ 꿈과 소통의 공간이 되는 문화사랑방으로서 작은도서관의 역할 강화</p> <p>2) 사업기간 : ○ 2020. 3.월 ~ 12.월</p> <p>3) 총사업비 : 17백만원(시비)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 작은도서관 순회사서 지원 ○ 찾아가는 독서문화프로그램 지원 ○ 작은도서관 운영자 역량강화 교육 지원</p> <p>5) 기대효과 ○ 작은도서관 역할강화 및 활성화</p>	계 획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은도서관 순회사서 2명 채용(2월중) ○ 순회사서 지원(3월) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 순회사서 지원 ○ 찾아가는 독서문화프로그램 운영 ○ 운영자 역량강화 교육 실시(상반기) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 순회사서 지원 ○ 독서문화프로그램 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 순회사서 지원 ○ 독서문화프로그램 운영 ○ 운영자 역량강화 교육 실시(하반기) * 작은도서관 운영자 및 자원활동가
	실 적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작은도서관 순회사서 2명 채용 ○ 코로나19로 인해 작은도서관 임시휴관중으로 지원일정 조정 	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 코로나19로 인한 작은도서관 휴관으로 지원 일정 등을 작은도서관 재개관 이후로 조정

신중년 도서관 인생학교 운영

(정보과학도서관 문원도서관팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 신중년 도서관 인생학교 1) 목 적 ○ 사회와 환경 변화의 중심인 중년세대를 대상으로 독서와 인문학을 통해 가치관 정립 및 자기개발 2) 사업기간 : '20. 4 ~ 11월 3) 총사업비 : 10백만원(시비) 4) 주요사업내용 ○ 중장년층에게 공감이 되고 자기개발을 위한 인문학적 프로그램 운영 5) 기대효과 ○ 신중년 세대들의 성장과 소통을 돕고 일상적 공간으로서의 도서관 역할 수행	계 획	○ 상반기 계획 수립 - 교육과정 수립 - 강사 섭외 - 홍보 : '20. 3월	○ 상반기 프로그램 운영 - 기간 : '20. 4~6월 - 인원 : 15명 ○ 결과물 제작 - 참가자 활동내용	○ 하반기 계획 수립 - 교육과정 수립 - 강사섭외 - 홍보 : '20. 8월	○ 하반기 프로그램 운영 - 운영 : '20. 9~11월 - 인원 : 15명 ○ 결과물 제작 - 참가자 활동내용
	실 적	○ 코로나19로 인한 계획 조정 - 교육과정 수립 - 강사섭외 - 교육일정 조정 중	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	20			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 코로나19로 인한 도서관 휴관으로 교육일정 조정 : '20. 4~6월 → 5~6월

비상 예비관로 신설공사 추진

(맑은물사업소 맑은물공급팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 비상예비관로 신설공사 추진 1) 목 적 ○ 지식정보타운 조성사업 및 기타 개발사업과 관련하여 관내 용수량 증가에 따라 배수본관 이원화로 안정적인 용수공급 및 배수본관 사고에 대비 2) 사업기간 : 2020년~2022년 3)총사업비 : 1,915백만원(시비) *관경:800mm, 연장0.4km 4) 주요사업내용 ○ 실시설계 및 도시관리계획(변경)용역 : 2020년 ○ 토지보상 : 2021년 ○ 공사발주 : 2022년 5) 기대효과 ○ 안정적인 수돗물 공급 및 급수체계 구축	계 획	○ 실시설계 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 발주 및 착수	○ 용역수행	○ 도시관리계획 결정(변경)(안) 확정 ○ 공람공고 및 의견청취	○ 도시관리계획 결정(변경) 고시 ○ 실시설계 준공
	실 적	○ 도시관리계획 결정(변경) 용역 발주 준비 (설계 및 과업지시서 작성등)	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	15			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 도시관리계획(변경) 용역에 대한 발주 준비(설계 및 과업지시서 작성 등) 중이며 4월 중 발주예정

하수처리장 유량조정조 증설

(환경사업소 하수시설팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<p>□ 하수처리장 유량조정조 증설</p> <p>1) 목 적 ○ 유량조정조를 증설하여 주야간 및 우천시 하수유입에 따른 유량변동을 최소화하고 하수량증가(재건축 입주 등)에 대비하여 안정적인 하수처리</p> <p>2) 사업기간 ○ 2019. 11 ~ 2020.12</p> <p>3) 총사업비 : 2,000백만원 (시비 2,000백만원)</p> <p>4) 주요사업내용 ○ 유량조정조 증설 (1,900톤 ⇨ 5,000톤)</p> <p>5) 기대효과 ○ 안정적인 하수처리</p>	계 획	○실시설계용역	○실시설계용역준공	○ 공사 착공 - 공사 발주 및 계약	○ 사업 완료 - 증설공사 준공
	실 적	○실시설계용역 - 유량조정조 위치 검토 - GB관리계획변경 협의 (관련부서 및 경기도 지역 정책과 사전협의)	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			

통합하수처리장 건설

(환경사업소 하수시설팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 통합하수처리장 건설 1) 목 적 ○ 도시개발여건 변화, 장래 역세권 개발, 기존 하수처리장 내구연한 도래, 뉴스테이지구사업 시행 등을 감안하여 효율적·경제적·합리적인 통합하수처리장 건설을 통한 안정적 하수처리기반 확보 2) 사업기간 ○ 2019년 ~ 2026년 3) 총사업비 : 1,150억원 (원인자부담금, 국·도비, 시비) 4) 주요사업내용(2020년) ○ 하수도정비기본계획 변경승인 5) 기대효과(2020년) ○ 관련 행정절차 이행에 따른 원활한 사업추진 가능	계 획	○기본계획 변경(안) 작성	○기본계획 변경(안) 작성 및 유관기관 협의	○승인 관계기관 협의	○기본계획 승인
	실 적	○기본계획 변경(안) 작성중 - 하수원단위 분석 등	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25			